

ОТЧЕТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
"Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик"
I-III КВАРТАЛЫ 2019 ГОДА

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	
		план		факт		наименование, ед. изм.	план	факт	бюджетная роспись (по заключённым контрактам)	исполнено на отчетную дату	мероприятия	показатель бюджетной росписи
		начало	окончание	начало	окончание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В.							892864,417	446183,770	В процессе исполнения	В процессе исполнения	
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.1 Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в рамках нацпроекта БКАД	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В.; подрядные организации,				кв.м	118322	1277	259075,368	65178,747	В процессе исполнения	В процессе исполнения	

	определённые в ходе аукциона										
	ООО «Росавтодор 07» (Капремонт ул.Аргуданской)	28.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 28.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (2852 м2)	согласно тех. задания	10817,635	3245,290	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	ООО «Комплексстройинвест» (Капремонт пер.Фестивального)	20.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 20.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (1390 м2)	1277	7526,730	3926,390	исполнено	В процессе исполнения
	Капитальный ремонт ул.Кирова	-	-	-	кв.м	согласно тех. задания (114080 м2)	согласно тех. задания	240731,003	58007,067	На отчетную дату контракт не заключён	-

Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.2 Ремонт (текущий) объектов улично-дорожной сети, в том числе в рамках нацпроекта БКАД	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В.; подрядные организации, определённые в ходе аукциона				кв.м	согласно тех. заданиям	44116,9 м2 – асфальт, 8594 м2 - гравийка	251528,509	116178,82	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	ООО «НДРСУ»	19.04.2019 г.	31.12.2019 г.	С 19.04.2019 г. по 31.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (20310 м2)	20050 м2-асфальт; 8594 м2 - гравийка	16448,212	16448,212	исполнено	исполнено
	ООО «Гарант-Строй» Замена БК по пр.Шогенцукова	13.08.2019 г.	15.11.2019 г.	С 13.08.2019 г. по 15.11.2019 г.	п/м	согласно тех. Задания (6484 п/м)	согласно тех. задания	11583,537	-	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	ООО «НДРСУ»	20.08.2019 г.	15.11.2019 г.	С 20.08.2019 г. по 15.11.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (2250 м2 – тротуары; 21515 м2 – пр.част	согласно тех. задания	16999,792	-	В процессе исполнения	В процессе исполнения

						ь)					
	ООО «Дорремстрой-1»	16.09.2019 г.	29.11.2019 г.	С 16.09.2019 г. по 29.11.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (5956 м2 – тротуары, парковки; 11463 м2 – пр.часть)	согласно тех. задания	19900,0	-	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	ИП «Тлупов А.В.» (Ремонт ул.Гагарина)	24.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 24.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (13202 м2)	согласно тех. задания	25418,889	22726,567	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	ООО СК «Лидер» (Ремонт ул.Ватутина)	24.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 24.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (3400,5 м2)	5015,6	11213,730	7980,867	исполнено	В процессе исполнения

	ООО «Дорожно-строительная компания (Ремонт ул.Муртазовской)	13.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 13.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (780 м2)	согласно тех. задания	2053,920	616,176	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	ООО «Автодор 07» (Ремонт ул.Урожайной)	28.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 28.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (2809 м2)	2720	6991,400	3440,494	исполнено	В процессе исполнения
	ООО «Дон-Строй» (Ремонт ул.Черекской)	24.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 24.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (1542 м2)	согласно тех. задания	3676,880	1103,064	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	ООО «МАКС» (Ремонт ул.Титова)	28.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 28.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (7820 м2)	согласно тех. задания	15542,130	5427,496	В процессе исполнения	В процессе исполнения

	ООО «МАКС» (Ремонт ул.Курчатова)	28.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 28.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (2925 м2)	4327	5682,099	1997,321	исполнено	В процессе исполнения
	ООО «Экотех-СК» (Ремонт ул.Аэропортной)	08.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 08.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (1300 м2)	2181,0	2322,404	2322,404	исполнено	исполнено
	ИП «Нагоев М.Н.» (Ремонт ул.2 Надречной)	24.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 24.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (7682 м2)	согласно тех. задания	15226,351	5047,743	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	ООО «Юг-Строй» (Ремонт ул.Некрасова)	20.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 20.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (7276,5 м2)	согласно тех. задания	17502,871	10663,582	В процессе исполнения	В процессе исполнения

	ООО «Экотех-СК» (Ремонт ул.Коммунистической)	24.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 24.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (2997 м2)	2470	7459,371	7459,371	исполнено	исполнено
	ООО «Агатинвестстрой» (Ремонт ул.Жданова)	20.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 20.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (5769 м2)	7353,3	12704,923	12704,923	исполнено	исполнено
	ООО «Стройоптима» Ремонт ул.Вологирова и ул.Иванова	30.08.2019 г.	29.11.2019 г.	С 30.08.2019 г. по 29.11.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (17500 м2 – ул.Вологирова, 12000 м2 – ул.Иванова)	согласно тех. задания	60802,0	18240,6	В процессе исполнения	В процессе исполнения
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.3 Ремонт остановочных комплексов	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В.; ООО СК	19.08.2019 г.	07.11.2019 г.	С 19.08.2019 г. по 07.11.2019 г.	Ед.	согласно тех. задания (13 остано	согласно тех. задания	19704,321	5911,296	В процессе исполнения	В процессе исполнения

	«Лидер»					вок)						
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.4 Аренда строительной техники, услуги с использованием механизмов	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В.; ООО «ТЭК», ООО «Россы», ООО «Су-Дизайн», АО «Сбербанк-Лизинг»	Согласно договорам	Согласно договорам	Согласно договорам	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	2214,246	1236,092	В процессе исполнения	В процессе исполнения	
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.5 Изготовление и монтаж перетяжек, баннеров социальной и праздничной тематики	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В.; ООО «Югмegasервис»	Два договора от 02.04.2019 г. и 27.04.2019 г.	05.04.2019 г., 29.04.2019 г.	С 02.04.2019 г. до 05.04.2019 г., с 27.04.2019 г. по 29.04.2019 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	201,580	201,580	исполнено	исполнено	
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.6 Сопутствующие работы (закупка ГСМ, ремонт транспортных средств, приобретение основных средств, уплата налога на имущество, закупка специализированно	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В.; подрядные организации	В течение года	31.12.2019 г.	С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	-	Согласно договорам и обязательствам	Согласно договорам и обязательствам	11490,175	9455,284	В процессе исполнения	В процессе исполнения	

й техники и т.д.)											
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.7 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения по г.о.Нальчик (КСОДД) и проекта организации дорожного движения (ПОДД)	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В.; подрядные организация, определённая в ходе аукциона	-	-	-	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	0	-	На отчётную дату контракт не заключён	-
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.8 Проектно-изыскательские работы, в том числе в рамках проекта БКАД	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В., ООО ПСФ «Магистраль», ГАУ «Госэкспертиза КБР»				-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	3039,6	852,6	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	ООО «ПИЦ» Экспертиза технического состояния покрытия УДС	23.09.2019 г.	29.11.2019 г.	С 23.09.2019 г. по 29.11.2019 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания			В процессе исполнения	В процессе исполнения
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.9 Устройство контейнерных площадок	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В., ООО «СУ-Дизайн»,			С 18.04.2019 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	4866,128	2153,263	В процессе исполнения	В процессе исполнения

	МУП «Экотехпром»			С 07.03.2019 г.	-	согласн о тех. задани я	согласн о тех. задани я				
	МУП «Экотехпром»			С 13.08.2019 г.	-	согласн о тех. задани я	согласн о тех. задани я				
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.11 Строительство городской улицы на месте 20-го ходового пути: 2 очередь. Строительство городской улицы от ул.Мальбахова до примыкания к ул.Калюжного	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В., ООО «Диск Строй»	С даты закл.контракта (долгосрочный)	31.12.2018 г.	С 10.09.2017 г. по 31.12.2018 г.	-	согласн о тех. задани я	согласн о тех. задани я	Кредитная задолженность в сумме 27895,405	27895,405	исполнено	исполнено
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.14 Устройство съездов, пандусов, установка звукосигнальных приставок к светофорам	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В., подрядные организации	-	-	-	-	согласн о тех. задани я	согласн о тех. задани я	169,0	-	На отчетную дату договора не заключены	-
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.15 Благоустройство	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов	С даты закл.контракта	По 7 контрактам – до	С 28.05.2019 г. по 31.10.2019 г - 7	Ед.	Благоустройство 25 дворов	Благоустройство 25 дворов	52825,350	20574,230	В процессе исполнения	В процессе исполнения

дворовых территорий многоквартирных домов	Р.В., подрядные организации: ООО «Агатинвестстрой», ООО «Элит-Строй», ООО «Юг Строй»		31.10.2019 г., по 1 контракту – до 20.12.2019 г.	контрактов.; С 28.05.2019 г. по 20.12.2019 г - 1 контракт		ых территорий МКД согласно тех. задания	ых территорий МКД согласно тех. задания				
Основное мероприятие 1.1.2.1 Текущее содержание УДС в границах г.о.Нальчик	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В., ГУОПСХП КБР «Декоративные культуры»;	С даты закл.контракта	31.12.2019 г.	С 11.02.2019 г. по 31.12.2019 г.	кв.м	2310403 (общая площадь кратно убираемой территории)	2310403 (общая площадь кратно убираемой территории)	149478,873	108076,414	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	ООО «Успех»;	С даты закл.контракта	31.12.2019 г.	С 15.01.2018 г. по 31.12.2019 г.							
	ООО «Успех»	С даты закл.контракта	31.12.2019 г.	С 16.01.2018 г. по 31.12.2019 г.							
Основное мероприятие 1.1.2.2 Техобслуживание, модернизация, содержание сетей наружного освещения	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Ашабоков А.М., ООО «Дизайн-К»,	С даты закл.контракта	31.12.2019 г.	С 29.01.2018 г. по 31.12.2019 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	60572,447	46458,134	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	АО «Каббалкэнерго»	Договор пролонг	31.12.2019 г.	Договор №Н-1188 от 17.12.2013 г.							

		гирован ного действи я		(Текущий период – с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.)							
Основное мероприятие 1.1.2.3 Содержание средств технического регулирования дорожного движения	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В., ООО «Стройиндустрия»	С даты закл.контракта	31.12.2019 г.	С 23.04.2019 г. по 31.12.2019 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	12487,519	8805,853	В процессе исполнения	В процессе исполнения
Основное мероприятие 1.1.2.4 Содержание зелёных насаждений	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В., ООО «Триумф»	С даты закл.контракта	31.12.2019 г.	С 16.01.2018 г. по 31.12.2019 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	37315,896	33206,052	В процессе исполнения	В процессе исполнения
Основное мероприятие 1.1.3.1 Снижение кредиторской задолженности	Местная администрация г.о.Нальчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в г.о.Нальчик на 2016-2020 годы»	Директор МУП «ТУ» Небежев А.Х.; И.о.руководителя Департамента экономики Местной администрация					18000	18000	18000	18000		

	и г.о.Нальчик Битохов А.Р.										
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.1 Внедрение бесплатной сети Wi-Fi	Директор МУП «ТУ» Небежев А.Х.	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие технической возможности	Отсутствие технической возможности
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.2 Внедрение систем контроля пассажиропотока	Директор МУП «ТУ» Небежев А.Х.	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие финансовых средств	Отсутствие финансовых средств
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.2 Ремонт производственного корпуса «Депо»	Директор МУП «ТУ» Небежев А.Х.	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие финансовых средств	Отсутствие финансовых средств
Основное мероприятие (ВП) 2.1.3.1 Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств	Директор МУП «ТУ» Небежев А.Х.	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие финансовых средств	Отсутствие финансовых средств
Основное мероприятие (ВП) 2.1.3.2 Возмещение затрат, связанных с	Местная администрация г.о.Нальчик;	01.01.2019 г.	31.12.2019 г.	С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	тыс.руб .	10000	10000	10000	10000	исполнено	исполнено

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам (в том числе возмещение затрат на электроэнергию)	Директор МУП «ТУ» Небежев А.Х.										
Основное мероприятие (ВП) 2.1.3.3 Уменьшение кредиторской задолженности для предотвращения банкротства предприятия	Местная администрация г.о.Нальчик; Директор МУП «ТУ» Небежев А.Х.	01.01.2019 г.	31.12.2019 г.	С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	тыс.руб	8000	8000	8000	8000	исполнено	исполнено
Итого по муниципальной программе	x	x	x	x	x	x	x				
в том числе	x	x	x	x	x	x	x				
Ответственный исполнитель	x	x	x	x	x	x	x				
Соисполнитель 1	x	x	x	x	x	x	x				
Соисполнитель 2	x	x	x	x	x	x	x				

Исполнитель: Лигидова З.А., тел.42-25-81
Ф.И.О., должность, телефон, электронная почта
_____ " _____ " 2019 г.

