

ОТЧЕТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
"Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик"
I-IV КВАРТАЛЫ 2019 ГОДА

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	
		план		факт		наименование, ед.изм.	план	факт	бюджетная роспись (по заключённым контрактам)	исполнено на отчетную дату	мероприятия	показателей бюджетной росписи
		начало	окончание	начало	окончание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В.							950117,700	940278,221	Исполнены (за исключением продолжающегося капремонта ул.Кирова и позиции 1.1.1.14)	В процессе исполнения	
Основное мероприятие (ВП)	И.о.начальника МКУ				кв.м	4242	5182	289029,308	289029,308	В процессе исполнения	исполнено	

1.1.1.1 Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в рамках нацпроекта БКАД	«УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В.; подрядные организации, определённые в ходе аукциона									относительно ул.Кирова (2-х годичный контракт)	
	ООО «Автодор 07» (Капремонт ул.Аргуданский)	28.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 28.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. Задания (2852 м2)	3493	11896,791	11896,791	исполнено	исполнено
	ООО «Комплекстройинвест» (Капремонт пер.Фестивальный)	20.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 20.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (1390 м2)	1689	5120,736	5120,736	исполнено	исполнено

	Капитальный ремонт ул.Кирова (2019-2020 гг)	13.08.2019 г.	21.12.2020 г.	С 13.08.2019 г. по 21.12.2020 г.	кв.м	согласно тех. задания (114100 м2 – проезж. часть, 29040 – тротуары)	согласно тех. задания (контракт 2-х годичный)	272011,781	272011,781	В процессе исполнения	В процессе исполнения
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.2 Ремонт (текущий) объектов улично-дорожной сети, в том числе в рамках нацпроекта БКАД	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и БСЗ» Афашагов Р.В.; подрядные организации, определённые в ходе аукциона				кв.м	согласно тех. задания м	151281,7 м2 – пр.ч.,13920,8 м2-тротуары 15279,3 м2 - гравийка	253863,37	253863,37	исполнено	исполнено
	ООО «НДРСУ»	19.04.2019 г.	31.12.2019 г.	С 19.04.2019 г. по 31.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (20310м2)	20050 м2-асфальт; 8594 м2 - гравийка	16448,212	16448,212	исполнено	исполнено

	ООО «Гарант-Строй» Замена БК по пр.Шогенцукова	13.08.2019 г.	15.11.2019 г.	С 13.08.2019 г. по 15.11.2019 г.	п/м	согласно тех. Задания (6484 п/м)	5646 п/м	11583,537	11583,537	исполнено	исполнено
	ООО «НДРСУ»	20.08.2019 г.	15.11.2019 г.	С 20.08.2019 г. по 15.11.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (2250 м2 – тротуары; 21515 м2 – пр.часть)	21228 м2-асфальт; 6685,3 м2 - гравийка	16999,792	16999,792	исполнено	исполнено
	ООО «Дорремстрой-1»	16.09.2019 г.	29.11.2019 г.	С 16.09.2019 г. по 29.11.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (5956 м2 – тротуары, парковки; 11463 м2 – пр.часть)	12128,9 м2-асфальт; 7933,8 м2 - тротуары	19968,458	19968,458	исполнено	исполнено
	ООО «ТЭК»	25.12.2019 г.	30.12.2019 г.	С 25.12.2019 г. по 30.12.2019 г.	кв.м	157,5	157,5	299,994	299,994	исполнено	исполнено

	ИП «Тлупов А.В.» (Ремонт ул.Гагарина)	24.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 24.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (13202м2)	14618 м2 – пр.част ь, 1022 м2 - тротуар ы	27888,519	27888,519	исполнено	исполнено
	ООО СК «Лидер» (Ремонт ул.Ватутина)	24.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 24.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (3400,5м2)	5222 м2 – пр.част ь, 690 м2 - тротуар ы	12264,149	12264,149	исполнено	исполнено
	ООО «Дорожно-строительная компания (Ремонт ул.Муртазовской)	13.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 13.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (780 м2)	1375	2258,577	2258,577	исполнено	исполнено
	ООО «Автодор 07» (Ремонт ул.Урожайной)	28.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 28.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (2809 м2)	2771 м2 – пр.ч., 400 м2 – тротуар ы	6566,728	6566,728	исполнено	исполнено

	ООО «Дон-Строй» (Ремонт ул.Черекской)	24.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 24.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (1542 м2)	2041	3395,709	3395,709	исполнено	исполнено
	ООО «МАКС» (Ремонт ул.Титова)	28.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 28.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (7820 м2)	5665	15542,130	15542,130	исполнено	исполнено
	ООО «МАКС» (Ремонт ул.Курчатова)	28.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 28.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (2925 м2)	4327	5682,099	5682,099	исполнено	исполнено
	ООО «Экотех-СК» (Ремонт ул.Аэропортной)	08.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 08.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (1300 м2)	2181,0 м2 – пр.ч., 225 - тротуары	2322,404	2322,404	исполнено	исполнено

	ИП «Нагоев М.Н.» (Ремонт ул.2 Надречной)	24.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 24.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (7682 м2)	9496 м2 – пр.ч., 840 - тротуары	15429,240	15429,240	исполнено	исполнено
	ООО «Юг-Строй» (Ремонт ул.Некрасова)	20.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 20.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (7276,5 м2)	6329 пр.ч., 1286 м2 – тротуары	17502,871	17502,871	исполнено	исполнено
	ООО «Экотех-СК» (Ремонт ул.Коммунистической)	24.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 24.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (2997 м2)	2470 м2 пр.част ь, 740 м2 - тротуары	7459,371	7459,371	исполнено	исполнено
	ООО «Агатинвестрой» (Ремонт ул.Жданова)	20.05.2019 г.	20.12.2019 г.	С 20.05.2019 г. по 20.12.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (5769 м2)	7353,3	12704,923	12704,923	исполнено	исполнено

	ООО «Стройоптима» Ремонт ул.Вологирова и ул.Иванова	30.08.2019 г.	29.11.2019 г.	С 30.08.2019 г. по 29.11.2019 г.	кв.м	согласно тех. задания (17500 м2 – ул.Вологирова, 12000 м2 – ул.Иванова)	19009 м2 – пр.ч, 784 м2 - тротуары – ул.Вологирова; 14860 м2 – пр.ч.– ул.Иванова	59546,657	59546,657	исполнено	исполнено
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.3 Ремонт остановочных комплексов	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В.; ООО СК «Лидер»	19.08.2019 г.	07.11.2019 г.	С 19.08.2019 г. по 07.11.2019 г.	Ед.	согласно тех. задания (13 остановок)	согласно тех. задания	19704,321	11300,296	исполнено	В процессе исполнения
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.4 Аренда строительной техники, услуги с использованием механизмов	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В.; ООО «ТЭК», ООО «Россы», ООО «Су-Дизайн», АО «Сбербанк-Лизинг»	Согласно договорам	Согласно договорам	Согласно договорам	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	3172,012	3172,012	исполнено	исполнено
Основное мероприятие (ВП)	И.о.начальника МКУ	Два договора	05.04.2019 г.,	С 02.04.2019 г. до	-	согласно тех.	согласно тех.	201,580	201,580	исполнено	исполнено

1.1.1.5 Изготовление и монтаж перетяжек, баннеров социальной и праздничной тематики	«УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В.; ООО «Югмегасервис»	ра от 02.04.2019 г. и 27.04.2019 г.	29.04.2019 г.	05.04.2019 г., с 27.04.2019 г. по 29.04.2019 г.		задания	задания				
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.6 Сопутствующие работы (закупка ГСМ, ремонт транспортных средств, приобретение основных средств, уплата налога на имущество, закупка специализированной техники и т.д.)	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В.; подрядные организации	В течение года	31.12.2019 г.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	-	Согласно договорам и обязательствам	Согласно договорам и обязательствам	20595,809	10371,028	исполнены	В процессе исполнения
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.7 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения по г.о.Нальчик (КСОДД) и проекта организации дорожного движения (ПОДД)	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В.; ООО «ПИЦ»	21.10.2019 г.	29.11.2019 г.	с 21.10.2019 г. по 21.10.2019 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	6970,500	6970,500	исполнено	исполнено
Основное	И.о.начальника	Согласно	Согласно	Согласно	-	согласно	согласно	4128,974	4128,974	исполнено	исполнено

мероприятие (ВП) 1.1.1.8 Проектно-изыскательские работы, в том числе в рамках проекта БКАД	ка МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В., ООО ПСФ «Магистраль», ГАУ «Госэкспертиза КБР»	о догово рам	но догово рам	договорам		тех. задания	о тех. задани я				
	ООО «ПИЦ» Экспертиза техсостояния покрытия УДС	23.09.2 019 г.	29.11.2 019 г.	С 23.09.2019 г. по 29.11.2019 г.	-	согласно тех. задания	согласн о тех. задани я			исполнено	исполнено
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.9 Устройство контейнерных площадок	И.о.начальни ка МКУ «УЖКХ и Б- СЗ» Афашагов Р.В., ООО «СУ- Дизайн»,			С 18.04.2019 г.	-	согласно тех. задания	согласн о тех. задани я	4915,918	4915,918	исполнено	исполнено
	МУП «Экотехпром»			С 07.03.2019 г.	-	согласно тех. задания	согласн о тех. задани я				
	МУП «Экотехпром»			С 13.08.2019 г.	-	согласно тех. задания	согласн о тех. задани я				
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.11 Строительство городской улицы на месте 20-го	И.о.начальни ка МКУ «УЖКХ и Б- СЗ» Афашагов Р.В., ООО «Диск Строй»	С даты закл.ко нтракта (долгос рочный)	31.12.2 018 г.	С 10.09.2017 г. по 31.12.2018 г.	-	согласно тех. задания	согласн о тех. задани я	Кредито рская задолже нность в сумме 27895,40	27895,40 5	исполнено	исполнено

ходового пути: 2 очередь. Строительство городской улицы от ул.Мальбахова до примыкания к ул.Калюжного								5			
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.14 Устройство съездов, пандусов, установка звукосигнальных приставок к светофорам	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В., подрядные организации	-	-	-	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	169,0	-	не исполнено	не исполнено
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.15 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В., подрядные организации: ООО «Агатинвестстрой», ООО «Элит-Строй», ООО «Юг Строй»	С даты закл.контракта	По 7 контрактам – до 31.10.2019 г., по 1 контракту – до 20.12.2019 г.	С 28.05.2019 г. по 31.10.2019 г - 7 контрактов.; С 28.05.2019 г. по 20.12.2019 г - 1 контракт	Ед.	Благоустройство 25 дворовых территорий МКД согласно тех. задания	Благоустройство 25 дворовых территорий МКД согласно тех. задания	52825,350	52825,350	исполнено	исполнено

Основное мероприятие 1.1.2.1 Текущее содержание УДС в границах г.о.Нальчик	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В., ГУОПСХП КБР «Декоративные культуры»;	С даты закл.контракта	31.12.2019 г.	С 11.02.2019 г. по 31.12.2019 г.	кв.м	2310403 (общая площадь кратно убираемой территории)	2310403 (общая площадь кратно убираемой территории)	154851,083	154851,083	исполнено	исполнено
	ООО «Успех»;	С даты закл.контракта	31.12.2019 г.	С 15.01.2018 г. по 31.12.2019 г.							
	ООО «Успех»	С даты закл.контракта	31.12.2019 г.	С 16.01.2018 г. по 31.12.2019 г.							
Основное мероприятие 1.1.2.2 Техобслуживание, модернизация, содержание сетей наружного освещения	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Ашабоков А.М., ООО «Дизайн-К»,	С даты закл.контракта	31.12.2019 г.	С 29.01.2018 г. по 31.12.2019 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	60918,422	60918,422	исполнено	исполнено
	АО «Каббалкэнерго»	Договор пролонгированного действия	31.12.2019 г.	Договор №Н-1188 от 17.12.2013 г. (Текущий период – с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.)							
Основное мероприятие 1.1.2.3 Содержание средств технического	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов	С даты закл.контракта	31.12.2019 г.	С 23.04.2019 г. по 31.12.2019 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	12725,369	11844,217	исполнено	В процессе исполнения

регулирования дорожного движения	Р.В., ООО «Стройиндустрия»												
Основное мероприятие 1.1.2.4 Содержание зелёных насаждений	И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Афашагов Р.В., ООО «Триумф»	С даты закл.контракта	31.12.2019 г.	С 16.01.2018 г. по 31.12.2019 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	38151,279	38151,279	исполнено	исполнено		
Основное мероприятие 1.1.3.1 Снижение кредиторской задолженности	Местная администрация г.о.Нальчик	-	-	-	-	-	-	-	9839,479	-	В процессе исполнения		
Подпрограмма 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в г.о.Нальчик»	Директор МУП «ТУ» Сундуков Г.Л.; Руководитель Департамента экономики Местной администрации г.о.Нальчик Битохов А.Р.							18000	28000	28000	28000	исполнено	исполнено
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.1 Внедрение бесплатной сети Wi-Fi	Директор МУП «ТУ» Сундуков Г.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие технической возможности	Отсутствие технической возможности	

Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.2 Внедрение систем контроля пассажиропотока	Директор МУП «ТУ» Сундуков Г.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие финансовых средств	Отсутствие финансовых средств
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.2 Ремонт производственного корпуса «Депо»	Директор МУП «ТУ» Сундуков Г.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие финансовых средств	Отсутствие финансовых средств
Основное мероприятие (ВП) 2.1.3.1 Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств	Директор МУП «ТУ» Сундуков Г.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие финансовых средств	Отсутствие финансовых средств
Основное мероприятие (ВП) 2.1.3.2 Возмещение затрат, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам (в том числе возмещение затрат на электроэнергию)	Местная администрация г.о.Нальчик; Директор МУП «ТУ» Сундуков Г.Л.	01.01.2019 г.	31.12.2019 г.	С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	тыс. руб.	10000	18000	18000	18000	исполнено	исполнено
Основное	Местная	01.01.2	31.12.2	С 01.01.2019	тыс.	8000	10000	10000	10000	исполнено	исполнено

мероприятие (ВП) 2.1.3.3 Уменьшение кредиторской задолженности для предотвращения банкротства предприятия	администрация г.о.Нальчик; Директор МУП «ТУ» Сундуков Г.Л.	019 г.	019 г.	г. по 31.12.2019 г.	руб.						
Итого по муниципальной программе	х	х	х	х	х	х	х				
в том числе	х	х	х	х	х	х	х				
Ответственный исполнитель	х	х	х	х	х	х	х				
Соисполнитель 1	х	х	х	х	х	х	х				
Соисполнитель 2	х	х	х	х	х	х	х				

Исполнитель: Лигидова З.А., тел.42-25-81
Ф.И.О., должность, телефон, электронная почта
_____ " _____ " 2019 г.