

ОТЧЕТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
"Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик"
2020 ГОД

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	
		план		факт		наименование, ед. изм.	план	факт	бюджетная роспись (по заключённым контрактам)	исполнено на отчетную дату	мероприятия	показателей бюджетной росписи
		начало	окончание	начало	окончание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»	И.о.руководителя МКУ «ДДХиБ» Маремуков А.А.; И.о.начальника МКУ «УКС» Афашагов Р.В.;							536 207,512 (МКУ «ДДХиБ» + 949 061,964 (МКУ «УКС»)	516 159,257 (МКУ «ДДХиБ») + 949 061,964 (МКУ «УКС»)		По МКУ «ДДХиБ»: На сумму 3 840,723 тыс.руб. расторгаются контракты; кредиторка – 16 207,532 тыс.руб.	
Основное мероприятие (ВП)	И.о.начальника МКУ «УКС»				км.	20,375	19,375	949 061,964	949 061,964	Завершение реконструкц	исполнено	

1.1.1.1 Ремонт объектов улично-дорожной сети в рамках нацпроекта БКАД (капитальный ремонт, реконструкция, ремонт сплошным покрытием)	Афашагов Р.В.; подрядные организации, определенные по итогам проведения аукционов									и ул.Тлостанов а (1,0 км) переносится на 2021 год	
	ООО «Диск Строй» кап. Ремонт улицы Кирова	13.08.2019	21.12.2020	С 13.08.2019 г. по 21.12.2020 г.	км.	5,60	5,60	336 317,568 (контрактная - 610 736,660)	336 317,568	Исполнено	Исполнено
	ИП А.В. Тлупов Ремонт ул. Шогенцукова	21.04.2020	31.08.2020	С 21.04.2020 г. по 31.08.2020 г.	км.	3,00	3,00	53 152,926	53 152,926	Исполнено	Исполнено

	ООО «Юг-Строй» ремонт ул. Фурманова	20.04.2 020	31.08.2 020	С 20.04.2020 г. по 31.08.2020 г.	км.	0,72	0,72	24 411,5 61	24 411,5 61	Исполнено	Исполнено
	ООО СК «Лидер» ремонт ул. Мусова	20.04.2 020	31.08.2 020	С 20.04.2020 г. по 31.08.2020 г.	км.	0,76	0,76	14 960,5 61	14 960,5 61	Исполнено	Исполнено
	ООО «Партнер» кап. Ремонт ул. Канукоева	12.05.2 020	15.11.2 020	С 12.05.2020 г. по 15.11.2020 г.	км.	1,435	1,435	148 365, 570	148 365, 570	Исполнено	Исполнено

	Разработка ПСД по 17 улицам (17 контрактов)	2020	2020	2020	усл.е д.	17	17	4 076,00	4 076,00	Исполнено	Исполнено
	ООО «Интер» ремонт ул. Мовсисяна	11.09.2 020	21.12.2 020	С 11.09.2020 г. по 21.12.2020 г.	км.	2,83	2,83	71 864,5 91	71 864,5 91	Исполнено	Исполнено
	ООО «Экодорстрой » ремонт ул. Иллазарова	24.08.2 020	21.12.2 020	С 24.08.2020 г. по 21.12.2020 г.	км.	1,03	1,03	17 045,435	17 045,4 35	Исполнено	Исполнено

	ООО «Дорожно-строительное управление» ремонт ул. М.Вовчок	24.08.2020	21.12.2020	С 24.08.2020 г. по 21.12.2020 г.	км.	1,99	1,99	40 410,738	40 410,738	Исполнено	Исполнено
	ООО «Диск-Строй» ремонт ул. Мальбахова	27.08.2020	21.12.2020	С 27.08.2020 г. по 21.12.2020 г.	км.	2,01	2,01	137 679,940	137 679,940	Исполнено	Исполнено
	ООО СК «Лидер» реконструкция ул. Тлостанова	27.08.2020	21.12.2020	С 27.08.2020 г. по 21.12.2020 г.	км.	1,0	0,00	100 777,075	100 777,075	В процессе исполнения (перенос на 2021 год)	Исполнено

Основное мероприятие (ВП) 1.1.2. Текущий ремонт малыми и большими картами, ремонт сплошным покрытием объектов улично-дорожной сети	И.о.руководителя МКУ «ДДХиБ» Маремуков А.А.; подрядные организации, определённые в ходе аукциона				кв.м; п/м	согласно тех. задания м	-	172 239,341	172 239,341	Исполнено	Исполнено
	ООО «Эфэстройсервис», Ремонт УДС	03.02.2020 г.	25.12.2020 г.	С 03.02.2020 г. по 25.12.2020 г.	кв.м; п/м	согласно тех. задания (а/б – 11691 м2, исправл. профиля без нов.материала.-1200 м2; с добавл. – 3400 м2)	а/б – 11681,29 м2, профилированное с доб.инертными материалами. – 3960 м2; ИДН – 114 м2	7 950,0	7 950,0	Исполнено	Исполнено
	ООО «Стандарт», Ремонт УДС	27.04.2020 г.	20.11.2020 г.	С 27.04.2020 г. по 20.11.2020 г.	кв.м; п/м	согласно тех. задания (а/б – 8114 м2; БК – 75 п/м; испр.проф. без доб.материала)	а/б – 8134 м2; БК – 140 п/м	6 361,928	6 361,928	Исполнено	Исполнено

						р. – 235 м2)					
	12 договоров подряда с ООО «ТЭК», ООО «Кольт», ООО «Стандарт», ИП Шомахов А.Э., ИП «Гукетлов З.Н., ООО «Альтрас», ООО «СпецСтройСервис» Ремонт УДС	05.02.2020 г.	31.12.2020 г.	С 05.02.2020 г. по 31.12.2020 г.	кв.м; п/м	согласно тех. задания м	а/б – 3893,8 м2, БК – 315 п/м; ремонт пандуса	6 769,972	6 769,972	Исполнено	Исполнено
	Ремонт ул.Центральной, ООО «Стандарт»	07.07.2020 г.	30.09.2020 г.	С 07.07.2020 г. по 30.09.2020 г.	км; кв.м; п/м	согласно тех. задания	а/б – 1,1 км: 5500 м2 – пр.часть, 120 м2 – тротуары, 240 п/м - БК	2 837,070	2 837,070	Исполнено	Исполнено

	Оплачено по БКАД (до передачи объектов МКУ «УКС»)							148 320,371	148 320,371	Исполнено	Исполнено
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.3 Ремонт остановочных комплексов	И.о.руководителя МКУ «ДДХИБ» Маремуков А.А.; ООО «СК Лидер»	2019 год	2019 год	2019 год	ед.	согласно тех. задания	14	8 404,024	8 404,024	Исполнено в 2019 году	Исполнено: погашение кредиторской задолженности
	ООО «БАМ»	22.06.2020 г.	30.09.2020 г.	С 22.06.2020 г. по 30.09.2020г.	ед.	согласно тех. задания	27 ед. – переустановка; 2 шт. – установка	4 699,084	4 699,084	Исполнено	Исполнено
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.4 Аренда строительной техники, услуги с использованием механизмов	И.о.руководителя МКУ «ДДХИБ» Маремуков А.А.; ООО «Спецстройсервис»	09.06.2020 г.	31.12.2020 г.	С 09.06.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	согласно тех. задания	-	1 196,500	1 196,500	Исполнено	Исполнено
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.5 Изготовление и монтаж	И.о.руководителя МКУ «ДДХИБ» Маремуков	Согласно договорам	Согласно договорам	Согласно договорам	-	согласно тех. задания	-	615,792	615,792	Исполнено	Исполнено

Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.8 Проектно-изыскательские работы, в том числе в рамках проекта БКАД	И.о.руководителя МКУ «ДДХиБ» Маремуков А.А.; специализированные организации; ГАУ «Госэкспертиза КБР»	Согласно договорам	Согласно договорам	Согласно договорам	-	согласно тех. заданиям	-	9 947,714	4 357,382	В процессе исполнения (ООО «Информсервис» не представил проект разработки а/дорог в продолжение п.Нарт на контрактную сумму 5 511,732 тыс.руб.)	Не исполнено в части (не оплачены два заключения госэкспертизы на общую сумму 78,600 тыс.руб. и 5 511,732 тыс.руб. ООО «Информсервис»)
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.9 Устройство контейнерных площадок	И.о.руководителя МКУ «ДДХиБ» Маремуков А.А.; МУП «Экотехпром» 3 договора, ООО «Автофорум – 1 договор	27.04.2020 г.	31.12.2020 г.	С 27.04.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	1 834,136	1 834,136	Исполнено	Исполнено
Основное мероприятие 1.1.2.1 Текущее содержание УДС в границах г.о.Нальчик	И.о.руководителя МКУ «ДДХиБ» Маремуков А.А.; ООО «Успех» - 2 контракта	16.01.2020 г.	31.12.2020 г.	с 16.01.2020 г. по 31.12.2020 г. и с 26.10.2020 г. по 31.12.2020 г.	кв.м	2310403 (общая площадь убираемой территории)	2310403 (общая площадь убираемой)	127 135,981	125 033,837	Исполнено	Исполнено (оплата произведена по фактически выполненному объёму)

	ООО «Триумф»;	17.01.2020 г.	31.12.2020 г.	С 17.01.2020 г. по 31.12.2020 г.			территории)				
	ООО «Выбор»	03.02.2020 г.	31.12.2020 г.	С 03.02.2020 г. по 31.12.2020 г.							
	МСДП «Горзеленхоз» - 3 договора	Согласно договорам	Согласно договорам	Согласно договорам	-	согласно тех. заданиям	согласно тех. заданиям				
Основное мероприятие 1.1.2.2 Техобслуживание, модернизация, содержание сетей наружного освещения	И.о.руководителя МКУ «ДДХиБ» Маремуков А.А.; ООО «Урванское ДРСУ»	10.01.2020 г.	31.12.2020 г.	С 10.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	60 823,50	60 823,5	Исполнено	Исполнено
	ООО «Юрэнергоконсалт»	Договор пролонгированного действия	31.12.2020 г.	Договор №Н-1188 от 17.12.2013 г. (Текущий период – с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.)							
Основное мероприятие 1.1.2.3 Содержание средств технического регулирования дорожного	И.о.руководителя МКУ «ДДХиБ» Маремуков А.А.; ООО «Стройинвест	23.12.2019 г.	31.12.2020 г.	С 23.12.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	12 999,818	12 999,818	Исполнено	Исполнено

движения	»										
	ООО «Альтрас» - 5 договоров	Согласно договорам	Согласно договорам	Согласно договорам	-	согласно тех. заданиям	согласно тех. заданиям	2 554,885	2 554,885	Исполнено	Исполнено
	ООО «Югсигнал» - 2 договора	Согласно договорам	Согласно договорам	Согласно договорам	-	согласно тех. заданиям	согласно тех. заданиям	598,082	598,082	Исполнено	Исполнено
	ООО «Стройиндустрия» - 2 договора	Согласно договорам	Согласно договорам	Согласно договорам	-	согласно тех. заданиям	согласно тех. заданиям	448,035	448,035	Исполнено	Исполнено
	ИП Жемукова	Согласно договорам	Согласно договорам	Согласно договорам	-	согласно тех. заданиям	согласно тех. заданиям	594,686	594,686	Исполнено	Исполнено
	Кредиторская задолженность							1 435,455	1 435,455	Исполнено	Исполнено
Основное мероприятие 1.1.2.4 Содержание зелёных насаждений	И.о.руководителя МКУ «ДДХиБ» Маремуков А.А.; ООО «Триумф» 2 контракта	16.01.2020 г.	31.12.2020 г.	С 16.01.2020 г. по 31.12.2020 г. + контракт 2018 года пролонгир.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	47 581,247	43 313,623	Исполнено	Не исполнено

	ООО «Выбор»	23.03.2020 г.	31.12.2020 г.	С 23.03.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	3 852,989	2 114,400	Исполнено	Исполнено (оплата произведена по фактически выполненному объёму)
Подпрограмма 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в г.о.Нальчик»	Директор МУП «Нальчикский транспорт» Сундуков Г.Л.; Начальник отдела транспорта и связи администрации г.о.Нальчик Уянаев З.К.							33 823,637	33 823,637		
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.1 Внедрение бесплатной сети Wi-Fi	Директор МУП «ТУ» Сундуков Г.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие технической возможности	Отсутствие технической возможности
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.2 Внедрение систем контроля пассажиропотока	Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие финансовых средств	Отсутствие финансовых средств
Основное мероприятие (ВП) 2.1.2.1 Ремонт производственного	Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие финансовых средств	Отсутствие финансовых средств

корпуса «Депо»											
Основное мероприятие (ВП) 2.1.3.1 Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств	Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие финансовых средств	Отсутствие финансовых средств
Основное мероприятие (ВП) 2.1.3.2 Возмещение затрат, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам (в том числе возмещение затрат на электроэнергию)	Местная администрация г.о.Нальчик; Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.	01.01.2020 г.	31.12.2020 г.	С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	тыс. руб.			21 811,461	21 811,461	Исполнено	Исполнено
Основное мероприятие (ВП) 2.1.3.3 Уменьшение кредиторской задолженности для предотвращения банкротства предприятия	Местная администрация г.о.Нальчик; Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.	01.01.2020 г.	31.12.2020 г.	С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	тыс. руб.			11 100,0	11 100,0	Исполнено	Исполнено

Прочее	Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.	01.01.2020 г.	31.12.2020 г.	С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	тыс. руб.			912,176	912,176	Исполнено	Исполнено
Итого по муниципальной программе	х	х	х	х	х	х	х				
в том числе	х	х	х	х	х	х	х				
Ответственный исполнитель	х	х	х	х	х	х	х				
Соисполнитель 1	х	х	х	х	х	х	х				
Соисполнитель 2	х	х	х	х	х	х	х				

Исполнитель: Лигидова З.А., тел.42-49-84

Ф.И.О., должность, телефон, электронная почта

_____ " _____ " 2020 г.