ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК "Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик" II КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Наименование подпрограммы,	0-	Срок реализации основного мероприятия мероприятия				неп	Показател осредствен результата	ного	Расходы ((тыс. руб.)	Причины н	еисполнения
подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственны й исполнитель (должность, Ф.И.О.)	начало	ан оконча ние	фа начал о	оконч ание	наим енова ние, ед. изм.	план	факт	бюджетн ая роспись (по заключё нным контракт ам)	исполне но на отчетну ю дату	мероприятия	показателей бюджетной росписи
1	2	3	4	į	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»	И.о.руководит еля МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.; Начальник МКУ «УКС» Афашагов Р.В.;								344 147, 147 (МКУ «ДДХиБ») +476 799,747 (МКУ «УКС»)	163 445, 398 (МКУ «ДДХиБ») + 383 888,889 (МКУ «УКС»)	В процессе исполнения	В процессе исполнения
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.1 Ремонт объектов улично-	Начальник МКУ «УКС» Афашагов Р.В.;					км.	13,408	5,67	476 799,7469 1	383 888,8888 6	В процессе исполнения	В процессе исполнения

дорожной сети в рамках нацпроекта БКАД (капитальный ремонт, реконструкция, ремонт сплошным покрытием)	подрядные организации определяются по итогам проведения аукционов										
	ООО «Юг- Строй» Ремонт ул. Канукоева	15.03.2 021 r.	28.06.2 021 r.	Работы на объекте завершены 28.06.2021 г. Осуществляе тся окончательна я приемка.	км.	0,5	0,5	26 955,4 4947	26 955,4 4947	Исполнено	Исполнено
	ООО «Автодор 07» Ремонт ул. Будаева	15.03.2 021 r.	28.06.2 021 r.	Работы на объекте завершены 28.06.2021 г. Осуществляе тся окончательна я приемка.	км.	0,58	0,58	13 425,0 0538	13 425,0 0538	Исполнено	Исполнено

ООО «Автодор 07» Ремонт ул. Мостовая	15.03.2 021 r.	28.06.2 021 r.	Работы на объекте завершены 28.06.2021 г. Осуществляе тся окончательна я приемка.	км.	0,5	0,5	14 711,1 491	14 711,1 491	Исполнено	Исполнено
ООО «Элит- Строй» Ремонт улиц Б. Хмельницког о и Фучика	15.03.2 021 r.	28.06.2 021 r.	Работы на объекте завершены 28.06.2021 г. Осуществляе тся окончательна я приемка.	км.	0,83	0,83	28 000,1 6109	27096,08 604	Исполнено	Исполнено
ИП Тлупов А.В. Ремонт ул. Тырныаузская	15.03.2 021 r.	28.06.2 021 r.	Работы на объекте завершены 28.06.2021 г. Осуществляе тся окончательна я приемка.	км.	0,48	0,48	14889,12 412	14889,12 412	Исполнено	Исполнено

ООО «Элит- Строй» Ремонт ул. Пионерская	15.03.2 021 r.	28.06.2 021 r.	Работы на объекте завершены 28.06.2021 г. Осуществляе тся окончательна я приемка.	км.	0,91	0,91	15 071,8 0303	15 071,8 0303	Исполнено	Исполнено
ООО «Диск- Строй» Капитальный ремонт ул. Тарчокова	16.04.2 021 г.	15.11.2 021 r.	Выполняются работы.	км.	2,0	-	157 907, 5547	109933,3 8677	В процессе исполнения	В процессе исполнения
ООО «Партнер» Капитальный ремонт ул. Профсоюзная	16.04.2 021 г.	15.11.2 021 r.	Выполняются работы.	км.	3,76	-	153 365, 22443	125573,7 6228	В процессе исполнения	В процессе исполнения

ООО «Дорремстро й-1» Ремонт улиц Дагестанская и Семашко	19.04.2 021 г.	25.08.2 021 r.	Выполняются работы.	км.	1,37	-	27 882,3	16843,49 34	В процессе исполнения	В процессе исполнения
ООО «Дорстрой» Ремонт ул. Карбышева	19.04.2 021 г.	20.07.2 021r.	17.06.2021 г.	км.	1,00	1,00	6 847,10 813	6 847,10 813	Исполнено	Исполнено
ООО «Дорремстро й-1» Ремонт ул. Поперечная	19.04.2 021 г.	20.07.2 021r.	Работы на объекте завершены 28.06.2021 г. Осуществляе тся окончательна я приемка.	км.	0,62	0,62	6 534,55 58	6 534,55 58	Исполнено	Исполнено

ООО «Дорремстро й-1» Ремонт двух улиц (Революцион ная и Свободы) в г.о. Нальчик	25.05.2 021 r.	Со дня заключ ения 30 и 60 дней соответ ственн о	Работы на объекте ул. Революцион ная завершены. На объекте ул. Свободы работы продолжаютс	км.	0,578	-	9 208,35 766	4006,011 34	В процессе исполнения	В процессе исполнения
ООО «Имидж- С Строй групп» ремонт ул. Балкарова в г.о. Нальчик	25.05.2 021 r.	30 дней со дня заключ ения контра кта	24.06.2021 г.	км.	0,280	0,280	2001,954	2001,954	Исполнено	Исполнено
Разработка ПСД по 17 улицам 17 (контрактов)	2021	2021	2021	усл.е д.	17	3	4 200,00	630,0	В процессе исполнения	В процессе исполнения

Основное мероприятие (ВП) 1.1.2. Текущий ремонт малыми и большими картами, ремонт сплошным покрытием объектов уличнодорожной сети	И.о.руководит еля МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.; подрядные организации, определённы е в ходе аукциона				кв.м; п/м	согласно тех. задания м	-	50 526,9 41	4 248,48 1	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	ООО «Стандарт», Ремонт УДС	09.03.2 021 r.	31.12.2 021 г.	С 09.03.2021 г. по 31.12.2021 г.	кв.м; п/м	согласно тех. заданию (а/6 – 7270 м2, исправл. профиля без нов.мате р10222,5 м2; с добавл. – 10222,5 м2), Установк а дор.БК-1100 п/м; трот.БК-1100 п/м	а/б — 7380 м3, исправ л.проф иля без нов.ма тер 10222,5 м2; с добавл . — 10222,5 м2)	2	0	Исполнено	-

ООО «Амте», Ремонт плиточного покрытия возле Соборной мечети	28.03.2 021 r.	09.04.2 021 г.	С 28.03.2021 г. по 09.04.2021 г.	кв.м; п/м	согласно тех. заданию (замена плиточн ого покрыти я - 90 м2; БК – 8 п/м;)	90 м2 — плит.по кр., БК — 8 п/м	149,087	149,087	исполнено	исполнено
ООО «БАХ»	21.06.2 021 r.	21.08.2 021 r.	С 21.06.2021 г. по 21.08.2021 г.	кв.м	согласно тех. Заданию (а/б – 699 м2)	699	598,171	0	Исполнено	-
ООО «Диск Строй»	24.06.2 021 r.	24.08.2 021 r.	С 24.06.2021 г. по 24.08.2021 г.	кв.м	согласно тех. Заданию (а/6 – 703,2 м2)	703,2	599,719	0	Исполнено	-
ООО «Новые дороги»	24.05.2 021 r.	24.07.2 021 г.	С 24.05.2021 г. по 24.07.2021 г.	кв.м	согласно тех. Заданию (а/б – 677 м2)	677	599,394	599,394	Исполнено	исполнено

ООО «Гарант»	03.06.2 021 r.	23.06.2 021 r.	С 03.06.2021 г. по 23.06.2021 г.	кв.м	согласно тех. Заданию (а/б – 148 м2, БК – 27 п/м)	а/б — 148 м2, БК — 27 п/м	178,102	0	Исполнено	-
ооо «тэк»	25.06.2 021 r.	25.08.2 021 r.	С 25.06.2021 г. по 25.08.2021 г.	кв.м	согласно тех. Заданию (а/б – 140 м2, БК – 48 п/м)	а/б — 140 м2, БК — 48 п/м	280,024	0	Исполнено	-
ООО «Экодорстрой »	11.06.2 021 г.	11.07.2 021 r.	С 11.06.2021 г. по 11.07.2021 г.	куб.м	Разработ ка грунта – 594 м3, устр. Основан ия – 472 м3	Разраб отка грунта – 594 м3, устр. Основа ния – 472 м3	588,322	0	Исполнено	В процессе исполнения
ООО «Экодорстрой », Ремонт ул.Тхакахова — ул.Бр.Амшоко вых — ул.Будаева до ул.Профсоюз ной	30.06.2 020 r.	2021 год	С 30.06.2020 г. по 2021 г.	кв.м; п/м	Согласно техзадан ию (проезж ая часть — 8275,1 кв.м; тротуар ы — 817 кв.м; БК — 2185	Пр. часть и съезды – 7709 кв.м; стоянк и – 274,4 кв.м; тротуар ы – 772	20 461,1 90	0	В процессе исполнения	-

						п/м; устройст во освещен ия; обустрой ство СРДД)	кв. м; БК д. – 1052 п/м, т. – 1005 п/м; установ ка 34 опор 1050 м -СИП; 100 м ливн.ка нализ; 489 п/м МОБ; 540 кв.м газоно в;				
							обустр ойство дороги СРДД.				
« » в л п	ООО Экодорстрой с, Ремонт снутрикварта пьного проезда от сл.Кирова до сл.Атажукина	30.06.2 020 г.	2021 год	С 30.06.2020 г. по 2021 г.	кв.м; п/м	Согласно техзадан ию проезжа я часть — 5434 кв.м; тротуар ы — 870 кв.м; БК	Пр.ч — 3666,4 кв. м; съезды — 1172,2 кв.м, тротуар ы — 652,8	18 636,1 50	3 500,0	В процессе исполнения	В процессе исполнения

						– 2454 п/м; устройст во освещен ия; обустрой СТВО СРДД	312,5 п/м; газоны – 290,5 кв.м; колодц ы – 11 шт., дожде приёмн ики – 18 шт.; 16 опор осв.;				
							СРДД				
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.3 Ремонт остановочных комплексов	И.о.руководит еля МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.; подрядные организации, определённы е в ходе аукциона	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.4 Аренда строительной техники, услуги с использованием механизмов	И.о.руководит еля МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.; ООО «Спецстройсе рвис»	01.02.2 021 г.	31.12.2 021 г.	С 01.02.2021 г. по 31.12.2021 г.	-	согласно тех. задания	согласн о тех. задани я	599,500	599,0	Исполнено	Исполнено
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.5 Изготовление и монтаж перетяжек, баннеров социальной и праздничной тематики	И.о.руководит еля МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.; подрядные организации, определённы е в ходе аукциона	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.6 Сопутствующие работы (закупка ГСМ, ремонт транспортных средств, приобретение основных средств, уплата налога на имущество, закупка специализированно й техники и т.д.)	И.о.руководит еля МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.; подрядные организации	В течение года	31.12.2 021 r.	С 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.	-	Согласно договор ам и обязател ьствам	Соглас но догово рам и обязат ельства м	31 419,8 23	23 746,8 56	В процессе исполнения	В процессе исполнения

Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.7 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения по г.о.Нальчик (КСОДД) и проекта организации дорожного движения (ПОДД)	И.о.руководит еля МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.; подрядные организации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.8 Проектно-изыскательские работы, в том числе в рамках проекта БКАД	И.о.руководит еля МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.; специализиро ванные организации; ГАУ «Госэкспертиз а КБР»	Согласн о догово рам	Соглас но догово рам	Согласно договорам	-	согласно тех. задания м	-	598,6 (из которых 78,600 кредито рская задолж. 2020 г.)	598,6 (из которых 78,600 кредито рская задолж.2 020 г.)	Исполнено	Исполнено
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.9 Устройство контейнерных площадок	И.о.руководит еля МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.; МУП «Экотехпром» - 2 договора, ООО «Адисса — 1 договор	Согласн о догово рам	Соглас но догово рам	Согласно договорам	,	согласно тех. задания м	-	1 714,74 6	1 119,82 5	Исполнено	В процессе исполнения

Основное мероприятие 1.1.2.1 Текущее содержание УДС в границах г.о.Нальчик	И.о.руководит еля МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.; ООО «Выбор»		31.12.2 021 r.	с 11.03.2021 г. по 31.12.2021 г.	кв.м	2310403 (общая площадь кратно	231040 3 (общая площа дь	143 525, 447 (из которых 24 625,7 5 тыс.руб.	82 435,6 35 (из которых 17 943,8 41 тыс.руб. — погашен ие кредит. задолж. 2020 г.)	В процессе исполнения	В процессе
	2 контракта с ООО «Триумф»;	09.01.2 021 г.	31.12.2 021 г.	С 09.01.2021 г. по 31.12.2021 г.		убираем ой территор ии)	кратно убирае мой террит ории)	- кредито рская задолже нность 2020 г.)			исполнения
	2 договора с ООО «Выбор»	15.02.2 021 г. и 04.03.2 021 г.	31.12.2 021 r.	С 15.02.2021 г. по 31.12.2021 г.							
Основное мероприятие 1.1.2.2 Техобслуживание, модернизация, содержание сетей наружного освещения	И.о.руководит еля МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.; ООО «Урванское ДРСУ»	10.01.2 021 г.	31.12.2 021 r.	С 10.01.2021 г. по 31.12.2021 г.		согласно	согласн		38 640,6 57 (из которых 4 453,93 3 тыс.руб.	Panauassa	
	ООО «Юрэнергоко нсалт»	Догово р пролон гирован ного действи я	021 г.	Договор №Н- 1188 от 17.12.2013 г. (Текущий период – с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.)	-	тех. задания	о тех. задани я	64 388,2 05	погашен ие кредито рской задолже нности 2020 г.)	В процессе исполнения	В процессе исполнения
Основное мероприятие 1.1.2.3	И.о.руководит еля МКУ	19.02.2 021 г.	31.12.2	С 19.02.2021 г. по	-	согласно тех.	согласн о тех.	9 124,40 6	0	В процессе исполнения	-

Содержание средств технического регулирования дорожного движения	«ДДХиБ» Дзуганов А.В.; И.п. Примочкин А.Н.		021 г.	31.12.2021 г.		задания	задани я				
	ООО «ЮГСИГНАЛ - 2 договора	Согласн о догово рам	Соглас но догово рам	Согласно договорам	-	согласно тех. задания м	согласн о тех. задани ям	498,081	498,081	Исполнено	Исполнено
Основное мероприятие 1.1.2.4 Содержание зелёных насаждений	И.о.руководит еля МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.; подрядные организации, определённы е в ходе аукциона					согласно тех. задания м	согласн о тех. задани ям	41 750,3 98 (из которых 7 851,03 1 — кредит. задолж. 2020 г.)	11 557,7 63 (из которых 7 851,03 1 - погашен ие кредито рской задолже нности за 2020 г.)	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	ООО «Триумф»	09.01.2 021 г.	31.12.2 021 г.	С 09.01.2021 г. по 31.12.2021 г.	-	согласно тех. задания	согласн о тех. задани я	17 000,0 + кредит.з адолж.2 020 г. на сумму 7 851,03 1	2 105,24 6 + кредит.з адолж.2 020 г. на сумму 7 851,03 1	В процессе исполнения	-
	ООО «Успех»	09.01.2 021 г.	31.12.2	С 09.01.2021 г. по	-	согласно тех.	согласн о тех.	16 899,3 67	1 601,48 6	В процессе исполнения	-

			021 г.	31.12.2021 г.		задания	задани я				
Подпрограмма 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в г.о.Нальчик»	Директор МУП «Нальчикский транспорт» Сундуков Г.Л.; Начальник отдела транспорта и связи администрации г.о.Нальчик							22 910,9	22 910,9	Исполнено	Исполнено
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.1 Внедрение бесплатной сети Wi- Fi	Директор МУП «ТУ» Сундуков Г.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие технической возможности	Отсутствие технической возможности
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.2 Внедрение систем контроля пассажиропотока	Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие финансовых средств	Отсутствие финансовых средств
Основное мероприятие (ВП) 2.1.2.1 Ремонт производственного корпуса «Депо»	Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие финансовых средств	Отсутствие финансовых средств
Основное мероприятие (ВП)	Директор МУП «HT»	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие финансовых	Отсутствие финансовых

2.1.3.1 Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств	Сундуков Г.Л.									средств	средств
Основное мероприятие (ВП) 2.1.3.2 Возмещение затрат, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам (в том числе возмещение затрат на электроэнергию)	Местная администрац ия г.о.Нальчик; Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.	01.01.2 021 r.	31.12.2 021 r.	С 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.	тыс. руб.	-	-	15 000,0	15 122,0	Исполнено	Исполнено
Основное мероприятие (ВП) 2.1.3.3 Уменьшение кредиторской задолженности для предотвращения банкротства предприятия	Местная администрац ия г.о.Нальчик; Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.	01.01.2 021 г.	31.12.2 021 r.	С 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие (ВП) 2.1.3.4 Сопутствующие работы (приобретение	Местная администрац ия г.о. Нальчик; МУП «НТ»	01.01.2 021 r.	31.12.2 021 r.	С 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.	тыс. руб.	-	-	5 000,0	4878,0	Исполнено	Исполнено

запасных частей, материалов, страхование ОСАГО, ОСГОП, ремонт транспортных средств и оборудования)									
Итого по муниципальной программе	х	х	х	х	х	х	х		
в том числе	х	х	х	х	х	х	х		
Ответственный исполнитель	х	х	х	х	х	х	х		
Соисполнитель 1	х	х	х	х	х	х	х		
Соисполнитель 2	х	х	х	х	х	х	х		