

ОТЧЕТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
"Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик"
I КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	
		план		факт		наименование, ед.изм.	план	факт	бюджетная роспись (по заключённым контрактам)	исполнено на отчетную дату	мероприятия	показателей бюджетной росписи
		начало	окончание	начало	окончание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Маремуков А.А.; Начальник МКУ «УКС» Афашагов Р.В.;							340 263,682 (МКУ «ДДХиБ» + 464 405,444 (МКУ «УКС»))	60 280,856 (МКУ «ДДХиБ») + 29 039,069 (МКУ «УКС»)	В процессе исполнения	В процессе исполнения	
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.1.1 Ремонт	Начальник МКУ «УКС» Афашагов				км.	12,55	-	464 405,444	29 039,069	В процессе исполнения	В процессе исполнения	

объектов улично-дорожной сети в рамках нацпроекта БКАД (капитальный ремонт, реконструкция, ремонт сплошным покрытием)	Р.В.; подрядные организации, определенные по итогам проведения аукционов										
	ООО «Юг-Строй» Ремонт ул.Канукоева	15.03.2021 г.	28.06.2021 г.	Работы ведутся	км.	0,5	-	26 955,44947	8 086,63484 (Аванс)	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	ООО «Автодор 07» Ремонт ул.Будаева	15.03.2021 г.	28.06.2021 г.	Работы ведутся	км.	0,58	-	13 425,00538	4 027,50161 (Аванс)	В процессе исполнения	В процессе исполнения

	ООО «Автодор 07» Ремонт ул.Мостовой	15.03.2 021 г.	28.06.2 021 г.	Работы ведутся	км.	0,5	-	14 711,1 491	4 413,34 472 (Аванс)	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	ООО «Элит- Строй» Ремонт улиц Б. Хмельницког о и Фучика	15.03.2 021 г.	28.06.2 021 г.	Работы ведутся	км.	0,83	-	26 446,0 8279	7 933,82 484 (Аванс)	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	ИП Тлупов А.В. Ремонт ул.Тырныаузс кой	15.03.2 021 г.	28.06.2 021 г.	Работы ведутся	км.	0,48	-	15 259,2 1154	4 577,76 346 (Аванс)	В процессе исполнения	В процессе исполнения

	ООО «Элит-Строй» Ремонт ул.Пионерско й	15.03.2 021 г.	28.06.2 021 г.	Работы ведутся	км.	0,91	-	15 071,8 0303	0	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	ООО «Диск-Строй» Капитальный ремонт ул.Тарчокова	Со дня заклю чения контрак та	15.11.2 021 г.	Предполагае мая дата заклучения контракта – 15.04.2021 г.	км.	2,0	-	157 907, 5547	0	Работы не начаты. Предполагае мая дата заклучения контракта – 15.04.2021 г.	Работы не начаты. Предполагаем ая дата заклучения контракта – 15.04.2021 г.
	ООО «Партнер» Капитальный ремонт ул.Профсоюз ной	Со дня заклю чения контрак та	15.11.2 021 г.	Предполагае мая дата заклучения контракта – 15.04.2021 г.	км.	3,76	-	153 365, 22443	0	Работы не начаты. Предполагае мая дата заклучения контракта – 15.04.2021 г.	Работы не начаты. Предполагаем ая дата заклучения контракта – 15.04.2021 г.

	ООО «Дорремстрой-1» Ремонт улиц Дагестанская и Семашко	Со дня заключения контракта	25.08.2021 г.	Предполагаемая дата заключения контракта – 18.04.2021 г.	км.	1,37	-	27 882,3	0	Работы не начаты. Предполагаемая дата заключения контракта – 18.04.2021 г.	Работы не начаты. Предполагаемая дата заключения контракта – 18.04.2021 г.
	ООО «Дорстрой» Ремонт ул. Карбышева	Со дня заключения контракта	20.07.2021 г.	Предполагаемая дата заключения контракта – 18.04.2021 г.	км.	1,00	-	6 847,10 813	0	Работы не начаты. Предполагаемая дата заключения контракта – 18.04.2021 г.	Работы не начаты. Предполагаемая дата заключения контракта – 18.04.2021 г.
	ООО «Дорремстрой-1» Ремонт ул. Поперечной	Со дня заключения контракта	20.07.2021 г.	Предполагаемая дата заключения контракта – 18.04.2021 г.	км.	0,62	-	6 534,55 58	0	Работы не начаты. Предполагаемая дата заключения контракта – 18.04.2021 г.	Работы не начаты. Предполагаемая дата заключения контракта – 18.04.2021 г.

	Разработка ПСД по 17 улицам 17 (контрактов)	2021	2021	2021	усл.е д.	17	0	4 200,00	0	В процессе исполнения	-
Основное мероприятие (ВП) 1.1.2. Текущий ремонт малыми и большими картами, ремонт сплошным покрытием объектов улично-дорожной сети	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Маремуков А.А.; подрядные организации, определённые в ходе аукциона				кв.м; п/м	согласно тех. задания м	-	47 683,209	0	В процессе исполнения	-
	ООО «Стандарт», Ремонт УДС	09.03.2021 г.	31.12.2021 г.	С 09.03.2021 г. по 31.12.2021 г.	кв.м; п/м	согласно тех. заданию (а/б – 7000 м2, исправл. профиля без нов.материала р.- 10222,5 м2; с добавл. – 10222,5	-	8 436,782	0	В процессе исполнения	-

						м2), Установк а дор.БК- 1100 п/м; трот.БК- 1100 п/м					
	ООО «Амте», Ремонт плиточного покрытия возле Соборной мечети	28.03.2 021 г.	09.04.2 021 г.	С 28.03.2021 г. по 09.04.2021 г.	кв.м; п/м	согласно тех. заданию (замена плиточн ого покрыт я - 90 м2; БК – 8 п/м;)	-	149,087	0	В процессе исполнения	-
	ООО «Экодорстрой », Ремонт ул.Тхакахова – ул.Бр.Амшоко вых – ул.Будаева до ул.Профсоюз ной	30.06.2 020 г.	2021 год	С 30.06.2020 г. по 2021 г.	кв.м; п/м	Согласно техзадан ию (проезж ая часть – 8275,1 кв.м; тротуар ы – 817 кв.м; БК – 2185 п/м; устройст во освещен ия; обустрой	-	20 461,1 90	0	В процессе исполнения	-

Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.4 Аренда строительной техники, услуги с использованием механизмов	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Маремуков А.А.; ООО «Спецстройсервис»	01.02.2021 г.	31.12.2021 г.	С 01.02.2021 г. по 31.12.2021 г.	-	согласно тех. задания	-	599,500	0	В процессе исполнения	-
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.5 Изготовление и монтаж перетяжек, баннеров социальной и праздничной тематики	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Маремуков А.А.; подрядные организации, определённые в ходе аукциона	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.6 Сопутствующие работы (закупка ГСМ, ремонт транспортных средств, приобретение основных средств, уплата налога на имущество, закупка специализированной техники и т.д.)	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Маремуков А.А.; подрядные организации	В течение года	31.12.2021 г.	С 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.	-	Согласно договорам и обязательствам	Согласно договорам и обязательствам	23 219,964	10 169,689	В процессе исполнения	В процессе исполнения

Основное мероприятие 1.1.2.1 Текущее содержание УДС в границах г.о.Нальчик	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Маремуков А.А.; ООО «Выбор»	11.03.2021 г.	31.12.2021 г.	с 11.03.2021 г. по 31.12.2021 г.	кв.м	2310403 (общая площадь кратно убираемой территории)	2310403 (общая площадь кратно убираемой территории)	152 721,046 (из которых 24 794,078 тыс.руб. – кредитовская задолженность 2020 г.)	19 143,727 (из которых 17 943,841 тыс.руб. – погашение кредит. задолж. 2020 г.)	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	2 контракта с ООО «Триумф»;	09.01.2021 г.	31.12.2021 г.	С 09.01.2021 г. по 31.12.2021 г.				– кредитовская задолженность 2020 г.)	– погашение кредит. задолж. 2020 г.)		
	2 договора с ООО «Выбор»	15.02.2021 г. и 04.03.2021 г.	31.12.2021 г.	С 15.02.2021 г. по 31.12.2021 г.							
Основное мероприятие 1.1.2.2 Техобслуживание, модернизация, содержание сетей наружного освещения	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Маремуков А.А.; ООО «Урванское ДРСУ»	10.01.2021 г.	31.12.2021 г.	С 10.01.2021 г. по 31.12.2021 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	22 931,409 (из которых 4 453,933 тыс.руб. – погашение кредитовской задолженности 2020 г.)	-	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	ООО «Юрэнергоконсалт»	Договор пролонгированного действия	31.12.2021 г.	Договор №Н-1188 от 17.12.2013 г. (Текущий период – с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.)				64 388,205			
Основное мероприятие 1.1.2.3	Руководитель МКУ «ДДХиБ»	19.02.2021 г.	31.12.2021 г.	С 19.02.2021 г. по	-	согласно тех.	согласно тех.	9124,406	0	В процессе исполнения	-

Содержание средств технического регулирования дорожного движения	Маремуков А.А.; И.п. Примочкин А.Н.		021 г.	31.12.2021 г.		задания	задания					
	ООО «ЮГСИГНАЛ - 2 договора	Согласно договорам	Согласно договорам	Согласно договорам	-	согласно тех. заданиям	согласно тех. заданиям	513,354	0	В процессе исполнения	-	
Основное мероприятие 1.1.2.4 Содержание зелёных насаждений	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Маремуков А.А.; подрядные организации, определённые в ходе аукциона					согласно тех. заданиям	согласно тех. заданиям	41 750,398 (из которых 7 851,031 – кредит. задолж. 2020 г.)	7 851,031 (погашение кредитной задолженности за 2020 г.)	В процессе исполнения	В процессе исполнения	
	ООО «Триумф»	09.01.2021 г.	31.12.2021 г.	С 09.01.2021 г. по 31.12.2021 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	17 000,0	0	В процессе исполнения	-	
	ООО «Успех»	09.01.2021 г.	31.12.2021 г.	С 09.01.2021 г. по 31.12.2021 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	16 899,367	0	В процессе исполнения	-	
Подпрограмма 2 «Развитие системы пассажирских перевозок	Директор МУП «Нальчикский транспорт»							20 000,0	14490,0	В процессе исполнения	В процессе исполнения	

транспортом общего пользования в г.о.Нальчик»	Сундуков Г.Л.; Начальник отдела транспорта и связи администрации г.о.Нальчик Уянаев З.К.											
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.1 Внедрение бесплатной сети Wi-Fi	Директор МУП «ТУ» Сундуков Г.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие технической возможности	Отсутствие технической возможности
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.2 Внедрение систем контроля пассажиропотока	Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие финансовых средств	Отсутствие финансовых средств
Основное мероприятие (ВП) 2.1.2.1 Ремонт производственного корпуса «Депо»	Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие финансовых средств	Отсутствие финансовых средств
Основное мероприятие (ВП) 2.1.3.1 Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных	Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие финансовых средств	Отсутствие финансовых средств

средств											
Основное мероприятие (ВП) 2.1.3.2 Возмещение затрат, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам (в том числе возмещение затрат на электроэнергию)	Местная администрация г.о.Нальчик; Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.	01.01.2021 г.	31.12.2021 г.	С 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.	тыс. руб.	-	-	15 000,0	9612,0	В процессе исполнения	В процессе исполнения
Основное мероприятие (ВП) 2.1.3.3 Уменьшение кредиторской задолженности для предотвращения банкротства предприятия	Местная администрация г.о.Нальчик; Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.	01.01.2021 г.	31.12.2021 г.	С 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие (ВП) 2.1.3.4 Сопутствующие работы (приобретение запасных частей, материалов, страхование ОСАГО, ОСГОП, ремонт транспортных средств и оборудования)	Местная администрация г.о. Нальчик; МУП «НТ»	01.01.2021 г.	31.12.2021 г.	С 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.	тыс. руб.	-	-	5 000,0	4878,0	В процессе исполнения	В процессе исполнения

Итого по муниципальной программе	x	x	x	x	x	x	x				
в том числе	x	x	x	x	x	x	x				
Ответственный исполнитель	x	x	x	x	x	x	x				
Соисполнитель 1	x	x	x	x	x	x	x				
Соисполнитель 2	x	x	x	x	x	x	x				

Исполнитель: гл.специалист МКУ «ДДХиБ» Лигидова З.А., тел.42-49-84 (Соисполнители: МКУ «УКС»; МУП «НТ»)

Ф.И.О., должность, телефон, электронная почта

_____ " _____ " 2021 г.