

ОТЧЕТ
 ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
 "Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик"
 I КВАРТАЛ 2022 ГОДА

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	
		план		факт		наименование, ед.изм.	план	факт	бюджетная роспись (по заключённым контрактам)	исполнено на отчетную дату	мероприятия	показателей бюджетной росписи
		начало	окончание	начало	окончание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.; Начальник МКУ «УКС» Афашагов Р.В.;							368 026, 509 (МКУ «ДДХиБ») + 396 108, 926 (МКУ «УКС»)	70 054,4 49 (МКУ «ДДХиБ») + 125 906, 429 (МКУ «УКС»)	В процессе исполнения	В процессе исполнения	
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.1 Ремонт	Начальник МКУ «УКС» Афашагов				км.	13,666	-	396 108, 926 (МКУ	125 906, 429 (МКУ	В процессе исполнения	В процессе исполнения	

объектов улично-дорожной сети, в том числе в рамках нацпроекта БКАД (капитальный ремонт, реконструкция, ремонт сплошным покрытием)	Р.В.; подрядные организации определяются по итогам проведения аукционов							«УКС»)	«УКС»)		
	ООО «Дорремстрой-1» Реконструкция пр. Шогенцукова (от ул. Кешокова до ул. Осетинская) в г.о. Нальчик	20.09.2021 г.	01.08.2022 г.	Выполняются работы	км.	1,486	-	53 016, 737	3 027, 648	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	ООО «Урванское дорожное ремонтно-строительное управление» Ремонт проспекта Ленина в г.о. Нальчик	14.12.2021 г.	01.08.2022 г.	Выполняются работы	км.	4,99	-	211 725, 708	63 517, 712	В процессе исполнения	В процессе исполнения

	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕСУРС» Ремонт проспекта Кулиева в г.о. Нальчик	13.12.2021 г.	01.08.2022 г.	Выполняются работы	км.	1,1	-	81 410,981	44 882,050	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	ООО «Урванское дорожное ремонтно-строительное управление» Ремонт сетей уличного освещения и электроснабжения в г.о. Нальчик	25.01.2022 г.	01.06.2022 г.	Выполняются работы	км.	6,09	-	49 955,500	17 964,174	В процессе исполнения	В процессе исполнения
Основное мероприятие (ВП) 1.1.2. Текущий ремонт малыми и большими картами, ремонт сплошным покрытием объектов улично-дорожной сети	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.; подрядные организации, определённые в ходе аукциона				кв.м; п/м	согласно тех. заданиям	-	11 453,203	5 254,303 (кредиторская задолженность 2021 г.)	В процессе исполнения	В процессе исполнения

	ООО «Стройградсервис», Ремонт УДС	09.03.2022 г.	31.12.2022 г.	С 09.03.2022 г. по 31.12.2022 г.	кв.м; п/м	согласно тех. заданию а/б пр.ч. – 3128 м2, трот.ч - 200 м2; исправл. профиля без нов.материалов.-1500 м2; с добавл. – 3270 м2; БК-80 п/м	-	4 999,512	0	В процессе исполнения	-
	ИП «Тлупов А.В.»	14.09.2021 г.	14.10.2021 г.	С 14.09.2021 г. по 14.10.2021 г.	кв.м	Согласно техзаданию – 683,25 м2	683,25	599,548 (кредиторская задолж. 2021 г.)	599,548 (кредиторская задолж. 2021 г.)	исполнено	исполнено
	ООО «Стандарт»	09.03.2021 г.	31.12.2021 г.	С 09.03.2021 г. по 31.12.2021 г.	кв.м; п/м	согласно тех. заданию (а/б – 7270 м2, исправл. профиля без нов.материалов.-	а/б пр.ч. – 8946,06 м2, трот.ч - 628 м2; исправл. профилем без нов.ма	1 000,0 (кредиторская задолж. 2021 г.)	1 000,0 (кредиторская задолж. 2021 г.)	исполнено	исполнено

						10222,5 м2; с добавл. – 10222,5 м2), Установк а дор.БК-1100 п/м; трот.БК-1100 п/м	тер.-23 700 м2; с добавл . – 10222,5 м2; БК-176 п/м				
	ООО «ДСУ»	12.02.2021 г.	10.02.2022 г.	С 12.02.2021 г. по 10.02.2022 г.	кв.м; п/м	согласно тех. заданию (разработка грунта – 580 м3; отсыпка ПГС – 690 м3 по ул.Тхакахова)	согласно тех. заданию (разработка грунта – 580 м3; отсыпка ПГС – 690 м3 по ул.Тхакахова)	598,812 (кредиторская задолж. 2021 г.)	598,812 (кредиторская задолж. 2021 г.)	исполнено	исполнено
	ООО «Транс Строй»	12.02.2021 г.	10.02.2022 г.	С 12.02.2021 г. по 10.02.2022 г.	кв.м; п/м	согласно тех. заданию (разработка грунта – 700 м3; отсыпка	согласно тех. заданию (разработка грунта – 700 м3;	599,629(кредиторская задолж. 2021 г.)	599,629 (кредиторская задолж. 2021 г.)	исполнено	исполнено

						ПГС – 629 м3 по ул.Тхакахова)	отсыпка ПГС – 629 м3 по ул.Тхакахова)				
	ООО «Экодорстрой»	01.07.2021 г.	10.02.2022 г.	С 12.02.2021 г. по 10.02.2022 г.	кв.м; п/м	согласно тех. заданию (разработка грунта в районе СОШ №32 - 2540 м3)	согласно тех. заданию (разработка грунта в районе СОШ №32 - 2540 м3)	596,510 (кредиторская задолж. 2021 г.)	596,510 (кредиторская задолж. 2021 г.)	исполнено	исполнено
	ООО «АгатИнвестСтрой»	03.03.2022 г.	03.04.2022 г.	С 03.03.2021 г. по 03.04.2022 г.	кв.м	Согласно техзаданию – профил с добавл.нового материала – 3050 м2 по ул.Киевской и ул.Суюнчева	Согласно техзаданию – профил с добавл.нового материала – 3050 м2 по ул.Киевской и ул.Суюнчева	599,398	0	исполнено	-

	ИП «Шомахов А.Э.»	30.03.2022 г.	30.04.2022 г.	С 30.03.2022 г. по 30.04.2022 г.	кв.м	Согласно техзаданию – ремонт а/б покр. На площ. 644 м2	-	599,990	0	В процессе исполнения	-
	ООО «Экодорстрой», Ремонт внутриквартального проезда от ул.Кирова до ул.Атажукина	30.06.2020 г.	2021 год	С 30.06.2020 г. по 2021 г.	кв.м; п/м	Согласно техзаданию проезжая часть – 5434 кв.м; тротуары – 870 кв.м; БК – 2454 п/м; устройство освещения; обустройство СРДД	Пр.ч – 3666,4 кв. м; съезды – 1172,2 кв.м, тротуары – 652,8 кв. м; БК д. – 1066 п/м, т. – 719 п/м; МОБ – 312,5 п/м; газоны – 290,5 кв.м; колодцы – 11 шт., дождеприёмники –	1 859,802 (кредиторская задолж. 2021 г.)	1 859,802 (кредиторская задолж. 2021 г.)	исполнено	исполнено

							18 шт.; 16 опор осв.; СРДД				
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.3 Ремонт остановочных комплексов	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.4 Аренда строительной техники, услуги с использованием механизмов	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.5 Изготовление и монтаж перетяжек, баннеров социальной и праздничной тематики	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.; подрядные организации, определённые в ходе аукциона	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.6	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.;	В течение года	31.12.2021 г.	С 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.	-	Согласно договорам и	Согласно договору	41 808,731	7 382,215	В процессе исполнения	В процессе исполнения

Сопутствующие работы (закупка ГСМ, ремонт транспортных средств, приобретение основных средств, уплата налога на имущество, закупка специализированной техники и т.д.)	подрядные организации					обязательствам	рам и обязательствам				
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.7 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения по г.о.Нальчик (КСОДД) и проекта организации дорожного движения (ПОДД)	Руководитель МКУ «ДДХИБ» Дзуганов А.В.; подрядные организации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.8 Проектно-изыскательские работы, в том числе в рамках проекта БКАД	Руководитель МКУ «ДДХИБ» Дзуганов А.В.; специализ. подрядные организации							5 779,15 (из которых 5 734,15 - кредиторская задолж.	5 779,15 (из которых 5 734,15 - кредиторская задолж.	Исполнено	Исполнено

Основное мероприятие 1.1.2.1 Текущее содержание УДС в границах г.о.Нальчик	Руководитель МКУ «ДДХИБ» Дзуганов А.В.; ООО «Выбор»	04.02.2022 г.	31.12.2022 г.	с 04.02.2022 г. по 31.12.2022 г.	кв.м	2310403 (общая площадь убираемой территории)	2310403 (общая площадь убираемой территории)	177 313,417 (из которых 30 225,382 тыс.руб. – кредитовская задолженность 2021 г.)	32 819,199 (из которых 30 225,382 тыс.руб. – погашение кредит. задолж. 2021 г.)	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	ООО «Триумф» ;	28.01.2022 г.	31.12.2022 г.	С 28.01.2022 г. по 31.12.2022 г.				–	–		
	ООО «Успех»	28.01.2022 г.	31.12.2022 г.	С 28.01.2022 г. по 31.12.2022 г.				–	–		
	2 договора с МСДП «Горзеленхоз»	Согласно договорам	Согласно договорам	Согласно договорам							
Основное мероприятие 1.1.2.2 Техобслуживание, модернизация, содержание сетей наружного освещения	Руководитель МКУ «ДДХИБ» Дзуганов А.В.; ООО «Диск Строй»	11.02.2022 г.	31.12.2022 г.	С 11.02.2022 г. по 31.12.2022 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	57 214,417	13 592,637 (из которых 1 902,002 тыс.руб. – погашение кредитовской задолженности 2021 г.)	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	ООО «Юрэнергоконсалт»	Договор пролонгированного действия	31.12.2021 г.	Договор №Н-1188 от 17.12.2013 г. (Текущий период – с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.)							

				г.)							
Основное мероприятие 1.1.2.3 Содержание средств технического регулирования дорожного движения	Руководитель МКУ «ДДХИБ» Дзуганов А.В.;							17 715,764	0	В процессе исполнения	-
	ООО «Строй Инвест»	11.02.2022 г.	31.12.2022 г.	С 11.02.2022 г. по 31.12.2022 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	17 115,767	0	В процессе исполнения	-
	ООО «Строй Инвест» - 2 договора	Согласно договорам	Согласно договорам	Согласно договорам	-	согласно тех. заданиям	согласно тех. заданиям	599,997	0	В процессе исполнения	-
Основное мероприятие 1.1.2.4 Содержание зелёных насаждений	Руководитель МКУ «ДДХИБ» Дзуганов А.В.; подрядные организации, определённые в ходе аукциона					согласно тех. заданиям	согласно тех. заданиям	56 741,827 (из 4 306,542 – кредит. задолж. 2021 г.)	5 226,945 (из 4 306,542 - погашение кредит. задолж. за 2021 г.)	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	ООО «Триумф»	28.01.2022 г.	31.12.2022 г.	С 28.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	24 436,281 + кредит.з	320,537 + кредит.з	В процессе исполнения	В процессе исполнения

							я	адолж.2 021 г. на сумму 3 015,87 2	адолж.2 021 г. на сумму 3 015,87 2		
	ООО «Успех»	28.01.2 022 г.	31.12.2 021 г.	С 28.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	-	согласно тех. задания	согласн о тех. задани я	27 399,1 37 + кредит.з адолж.2 021 г. на сумму 1 290,67 0	кредит.з адолж.2 021 г. на сумму 1 290,67 0	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	МСДП «Горзеленхоз »	29.12.2 021 г.	31.03.2 022 г.	С 29.12.2021 г. по 31.03.2022 г.	-	согласно тех. задания	согласн о тех. задани я	599,866	599,866	В процессе исполнения	В процессе исполнения
Подпрограмма 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в г.о.Нальчик»	Директор МУП «Нальчикский транспорт» Сундуков Г.Л.; Начальник отдела транспорта и связи администрац ии г.о.Нальчик Уянаев З.К.							30 000,0	17 186,7	В процессе исполнения	В процессе исполнения
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.1 Внедрение	Директор МУП «ТУ» Сундуков Г.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие технической возможности	Отсутствие технической возможности

бесплатной сети Wi-Fi											
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.2 Внедрение систем контроля пассажиропотока	Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие финансовых средств	Отсутствие финансовых средств
Основное мероприятие (ВП) 2.1.2.1 Ремонт производственного корпуса «Депо»	Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие финансовых средств	Отсутствие финансовых средств
Основное мероприятие (ВП) 2.1.3.1 Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств	Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие финансовых средств	Отсутствие финансовых средств
Основное мероприятие (ВП) 2.1.3.2 Возмещение затрат, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам (в том числе возмещение затрат на	Местная администрация г.о.Нальчик; Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.	01.01.2022 г.	31.12.2022 г.	С 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	тыс. руб.	-	-	16247,0	6787,2	В процессе исполнения	В процессе исполнения

электроэнергию)											
Основное мероприятие (ВП) 2.1.3.3 Уменьшение кредиторской задолженности для предотвращения банкротства предприятия	Местная администрация г.о.Нальчик; Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.										
Основное мероприятие (ВП) 2.1.3.4 Сопутствующие работы (приобретение запасных частей, материалов, страхование ОСАГО, ОСГОП, ремонт транспортных средств и оборудования)	Местная администрация г.о. Нальчик; МУП «НТ»	01.01.2022 г.	31.12.2022 г.	С 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	тыс. руб.	-	-	13753,0	10399,6	В процессе исполнения	В процессе исполнения
Итого по муниципальной программе	x	x	x	x	x	x	x				
в том числе	x	x	x	x	x	x	x				
Ответственный исполнитель	x	x	x	x	x	x	x				
Соисполнитель 1	x	x	x	x	x	x	x				

Соисполнитель 2	x	x	x	x	x	x	x				
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Исполнитель: гл.специалист МКУ «ДДХиБ» Лигидова З.А., тел.42-04-64 (Соисполнители: МКУ «УКС»; МУП «НТ»)

Ф.И.О., должность, телефон, электронная почта

_____ " _____ " 2021 г.