

ОТЧЕТ  
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  
"Формирование современной городской среды на территории городского округа Нальчик в 2021 году" за 1 квартал 2021 года

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	
		план		факт		наименование, ед. изм.	план	факт	бюджетная роспись	исполнено на отчетную дату	мероприятия	показателей бюджетной росписи
		начало	окончание	начало	окончание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
"Формирование современной городской среды на территории городского округа Нальчик в 2021 году" (благоустройство дворовых территорий)	МКУ «ДДХиБ» Местной администрации городского округа Нальчик, Руководитель А.А. Маремуков	2021		2021		Дворовые территории МКД (шт.)	6		16 222,6	0	МК заключён 12.04.2021 г.	-
"Формирование современной городской среды на территории городского округа Нальчик в 2021 году" (благоустройство общественно значимых территорий)	МКУ «ДДХиБ» Местной администрации городского округа Нальчик, Руководитель А.А. Маремуков	2021		2021		Общественные территории (шт.)	2		64 825,6	19 447,7	В процессе исполнения	В процессе исполнения
<b>Итого по муниципальной программе</b>	x	x	x	x	x	x	x	<b>81 048,12</b>	<b>19 447,7</b>			
<b>в том числе</b>	x	x	x	x	x	x	x					
<b>Ответственный исполнитель</b>	x	x	x	x	x	x	x					
<b>Соисполнитель 1</b>	x	x	x	x	x	x	x					

Исполнитель: Гл.специалист МКУ «ДДХиБ» Жилова М.Р., тел.42-49-84