

ОТЧЕТ
 ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»
 за 1 квартал 2021 г.

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	
		план		факт		наименование, ед.	план	факт	бюджетная роспись	исполнено на отчетную дату	мероприятия	показателей бюджетной
		начало	окончание	начало	окончание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Подпрограмма 1												
"Развитие муниципального жилищного фонда"	МКУ "ДДХиБ"								56554,1	0,0		
<i>в том числе:</i>												
Задача 1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и общежитий									51554,1	0,0		
Мероприятие 1. «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по ул.Калининградской 3 «а» и ул.Ашурова 10									51554,1	0,0		
Задача 2. Строительство наружной канализации, замена ветхих наружных водопроводных сетей МКД									5000,0	0,0		
Подпрограмма 2												
"Благоустройство городских территорий"	МКУ "ДДХиБ"								717051,0	90491,5		

в том числе:												
Задача 1. Обеспечение уличного освещения в г.о.Нальчик, всего						%			66784,5	25942,9		
Мероприятие 1.Оплата электроэнергии, потребляемой системой наружного уличного освещения / общая протяженность сетей наружного уличного освещения/		01.01.2021г.	31.12.2021г.	01.01.2021г.	31.12.2021г.	%	43,3	43,3	45000,0	19481,3		
Мероприятие 2. Тех/обслуживание сетей наружного освещения		01.01.2021г.	31.12.2021г.	01.01.2021г.	31.12.2021г.	%	29,6	29,6	21784,5	6461,6		
Задача 2. Озеленение городских территорий, всего									592740,7	9706,7		
Мероприятие 1. Общая площадь устроенных цветников		01.01.2021г.	31.12.2021г.	01.01.2021г.	31.12.2021г.	кв.м.						
Мероприятие 2. Благоустройство территории сквера "Ореховая роща"		01.01.2021г.	31.12.2021г.	01.01.2021г.	31.12.2021г.	га			0,0	0,0		
Мероприятие 3. Благоустройство сквера по пр.Ленина возле МКОУ СОШ №33.		01.01.2021г.	31.12.2021г.	01.01.2021г.	31.12.2021г.				583 034,0	0,0		
Мероприятие 4. Текущее содержание зеленых насаждений		01.01.2021г.	31.12.2021г.	01.01.2021г.	31.12.2021г.				3 283,0	3 283,0		

Мероприятие 5. Капитальный ремонт зеленых насаждений		01.01.2021г.	31.12.2021г.	01.01.2021г.	31.12.2021г.				6423,7	6423,7		
Задача 3. Благоустройство кладбищ, всего									4000,0	1910,1		
Мероприятие 1. Количество благоустроенных кладбищ		01.01.2021г.	31.12.2021г.	01.01.2021г.	31.12.2021г.	ед	3	3	4000,0	1910,1		
Задача 4. Уборка территории г.о.Нальчик, всего									53525,8	52931,8		
Мероприятие 1. Объем вывезенного крупногабаритного мусора		01.01.2021г.	31.12.2021г.	01.01.2021г.	31.12.2021г.	т.	636,0	636,0	555,0	555,0		
Мероприятие 2. Общая площадь скверов и площадь охваченных уборкой		01.01.2021г.	31.12.2021г.	01.01.2021г.	31.12.2021г.	кв.м.	2929785	2929785	52376,8	52376,8		
Мероприятие 5. Приобретение мусорных контейнеров						шт	66		594,0	0,0		
Подпрограмма 3												
"Обеспечение реализации муниципальной программы"	МКУ "ДДХиБ"								23831,3	5814,1		
<i>в том числе:</i>												
Задача 1. Своевременное обеспечение финансирование мероприятий программы и текущей деятельности МКУ "ДДХиБ", всего									23831,3	5814,1		

Мероприятие 1. 100% уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности МКУ "ДДХиБ"		01.01.2021г.	31.12.2021г.	01.01.2021г.	31.12.2021г.	%	100	24,3	23831,3	5814,1		
Итого по муниципальным подпрограммам	x	x	x	x	x	x	x	x	797436,4	96305,6		
<i>в том числе</i>												
Ответственный исполнитель	x	x	x	x	x	x	x	x	x	96305,6		

Исполнитель:
 Главный специалист ФЭО МКУ "ДДХиБ"
 8 (8662) 77-44-62

Карданова Э.А.