

11/жб, 2023

АКТ
о результатах контроля за соблюдением исполнения условий
концессионного соглашения от 06.11.2020 года, заключенного с
индивидуальным предпринимателем Забаковым З.Х. по реконструкции
объекта «Зоопарк «Нальчикский», находящегося в собственности
Местной администрации городского округа Нальчик

г. Нальчик

«25» января 2024 г.

Во исполнение постановлений Местной администрации городского округа Нальчик от 14.04.2021 г. № 631 «О создании рабочей группы по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения», руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом 11 Концессионного соглашения от 06.11.2020 г. рабочей группой по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения проведена плановая проверка использования муниципального имущества и соблюдения условий исполнения индивидуальным предпринимателем Забаковым Залимом Хусеевичем условий концессионного соглашения.

Концедент - Местная администрация городского округа Нальчик.

Концессионер – индивидуальный предприниматель Забаков Залим Хусеевич (ИНН 071100209972, ОГРНИП 311072520800016).

Проверка проводилась представителями концедента в следующем составе (далее – рабочая группа):

Дугужева Натэлла Мугарибовна

заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководитель МКУ «Департамент финансов», председатель рабочей группы;

Илларионова Наталия Александровна

руководитель МКУ «Департамент развития города, курорта и туризма» Местной администрации городского округа Нальчик, заместитель председателя рабочей группы;

Алагиров Руслан Мухамедович

Бидов Аслан Хасанович

Бозаев Хасанби Муратович

Дудуева Мадина Владимировна

Эфендиев Олег Аркадьевич

Карданов Анзор Русланович

Кузнецова Лариса Юрьевна

Маремуков Альберд Амирович

Нагоев Арсен Асланбиевич

Таумурзаева Салидат Мухарбиевна

и.о. начальника отдела
сопровождения инвестиционных
проектов МКУ «Департамент
развития города, курорта и
туризма» Местной администрации
городского округа Нальчик,
секретарь рабочей группы;

заместитель руководителя МКУ
«Департамент архитектуры и
градостроительства» Местной
администрации городского округа
Нальчик - главный архитектор;

начальник отдела управления
муниципальной собственностью
МКУ «Департамент городского
имущества и земельных отноше-
ний Местной администрации
городского округа Нальчик»;

и.о. начальника административно-
правового управления Местной
администрации городского округа
Нальчик;

и.о. руководителя МКУ «Депар-
тамент городского имущества и
земельных отношений Местной
администрации городского округа
Нальчик»;

и.о. заместителя руководителя
МКУ «Департамент городского
имущества и земельных отноше-
ний Местной администрации
городского округа Нальчик»;

начальник МКУ «Управление
культуры Местной администрации
городского округа Нальчик»;

заместитель Главы местной
администрации городского округа
Нальчик;

и.о. руководителя МКУ «Департа-
мент архитектуры и градострои-
тельства Местной администрации
городского округа Нальчик»;

ведущий специалист отдела
сопровождения инвестиционных
проектов МКУ «Департамент
развития города, курорта и
туризма» Местной администрации
городского округа Нальчик;

Теуважуков Аслан Русланович

главный специалист-юрист МКУ
«Управление культуры Местной
администрации городского округа
Нальчик»;

Шидуков Магомет Мухарбекович

заместитель руководителя МКУ
«Департамент экономики Местной
администрации городского округа
Нальчик».

Проверка проводилась в присутствии законного представителя концессионера – индивидуального предпринимателя Забакова Залима Хусеевича.

Время проведения контроля: « 25 » января 2024 г. , 9 ч. 00 мин.

Проверяемый период: с «27» октября 2023 г. по «31» декабря 2023 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Членами рабочей группы осуществлены следующие мероприятия:

1. Произведен визуальный осмотр объекта концессионного соглашения и соответствующего земельного участка.
2. Рассмотрена информация концессионера об исполнении обязательств по концессионному соглашению.

В ходе проведения указанных мероприятий Комиссией получены следующие результаты контроля по состоянию на дату осмотра:

1. Обеспечение исполнения обязательств Концессионера представлено в виде передачи концессионером концеденту залога прав концессионера по договору банковского вклада (депозита) от 14.04.2023 г.

Размер обеспечения составил 937 000,00 руб. (Копия Выписки операций по лицевому счёту 42112810160330000033 прилагается).

2. Недвижимое и движимое имущество передано Концедентом Концессионеру во владение и пользование по акту приема-передачи имущества от 29.12.2020 года. Права владения и пользования Объектом соглашения, а также земельным участком для осуществления деятельности зоопарка Концессионером зарегистрированы 31.12.2020 года.

3. В соответствии с пунктом 16 Федерального закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», пунктом 5.10 Соглашения имущество в составе Объекта соглашения отражается на балансе Концессионера и обособляется от его имущества. Концессионер ведёт самостоятельный учет в отношении объекта Соглашения и иного имущества, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по Соглашению, и производит начисление амортизации объекта Соглашения и иного имущества.

Первоначальная стоимость основных средств на начало периода согласно данным учета Концессионера составила 73 896 705,46 руб. На конец 4 квартала 2023г. - 72 683 143,52 руб. (оборотная - сальдовая ведомость по счёту 012 за 4 квартал 2023год).

Износ основных средств за указанный период составил 159 765,49руб.

По состоянию на 31 декабря 2023г. остаточная стоимость имущества составляет 1 213 561,94 руб. (ведомость амортизации ОС за 4 квартал 2023г.).

4. Муниципальное имущество, переданное по концессионному соглашению, имеется в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

5. Концессионером представлено обращение (исх. №02 от 24.01.2024 г.) в адрес Концедента о предоставлении платёжных поручений за 4 квартал 2023год и информация о невозможности осуществлять выполнение строительных работ на объект незавершённого строительства, в виду наличия бродячих собак на территории зоопарка.

6. Объект Соглашения находится в исправном состоянии, поддерживается в надлежащем санитарном состоянии, соблюдаются требования санитарно-эпидемиологических норм и правил, правил и норм пожарной безопасности, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения объектов концессионного Соглашения.

7. Концессионером в соответствии с п. 2.14 концессионного соглашения представлен договор страхования имущества юридических лиц ПТГ18/23/ИЮ №2167017 от 09 июня 2023г. с ООО «Русское страховое общество «ЕВРОИНС». Срок действия договора страхования: с 10 июня 2023 года по 09 июня 2024 года.

Вместе с тем, в Договор страхования не включён - объект незавершённого строительства, площадью 894,0 кв.м., стоимостью 46 494 449,05 рублей (кадастровый номер 07:09:0104018:324), включённый в перечень недвижимого имущества Концессионного Соглашения от 06 ноября 2020года.

8. В соответствии с п. 3.6. концессионного соглашения в отношении Объекта соглашения Концессионером заключены договоры на оказание коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями.

Проведена оплата за поставку электроснабжения (платёжные поручения №171 от 31.10.23, №185 от 29.11.2023, №183 от 27.11.2023), за аренду земельного участка (платёжные поручения №188 от 30.11.2023, №189 от 30.11.2023, №197 от 26.12.2023), за услуги водоснабжения, водоотведения (платёжные поручения №208 от 26.12.2023, №209 от 26.12.2023, № 199 от 26.12.2023, №4 от 23.01.2024).

9. В целях осуществления контрольных мероприятий, установленных пунктом 11.3. Концессионного соглашения от 06 ноября 2020 года, а именно соблюдения графика выполнения работ согласно Приложению №5 к Соглашению, а также неоднократных обращений Индивидуального предпринимателя Забакова Залима Хусеевича (исх. №16 от 07 декабря 2023г.,

исх.№ 14 от 01.12.2022., исх. №03 от 14 апреля 2023г., исх.№08 от 12.07 2023, исх. №11 от 26.10.2023, №16 от 07 декабря 2023) с выходом на место (территория зоопарка «Нальчикский»), комиссией в составе (рабочей группы) была обследована территория зоопарка «Нальчикский».

По результатам обследования было выявлено, что на территории зоопарка «Нальчикский», а именно, на стороне где расположены объекты незавершенного строительства располагается временный приют для бездомных животных (ООО «4 лапы»), где находится большое количество бездомных собак. Некоторое количество бездомных собак находится в вольерах объекта незавершенного строительства, остальная часть бесконтрольно перемещается на этой территории.

Таким образом, на дату обследования этапы работ по реконструкции объекта концессионного соглашения (Приложение №7 к концессионному соглашению) от 06 ноября 2020 года, а именно:

- разборка существующих зданий и сооружений до 01.10.2021;
- временные здания и сооружения до 01.10.2021, не исполнены, в связи с нахождением временного приюта на вышеуказанной территории, который препятствует проведению строительных работ по реконструкции объектов Концессионного соглашения.

Кроме того, необходимо отметить, что завершилось строительство приюта для животных без владельцев. Учреждение для временного содержания животных включает в себя здание для лечения, вольеры для содержания и административное здание.

Приют оборудован всем необходимым современным оборудованием для проведения комплекса мер по обращению с бездомными животными. Он рассчитан на содержание 132 животных, однако параметры земельного участка позволяют увеличить эту мощность, построив дополнительные вольеры.

Для осуществления мероприятий, указанных в концессионном соглашении по реконструкции зоопарка «Нальчикский», необходимо в кратчайшие сроки переместить приют для бездомных собак (ООО «4 лапы») с территории зоопарка «Нальчикский» на территорию вновь построенного приюта.

В связи с изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении концессионного соглашения, учитывая полученное концессионером отрицательного заключения государственной экспертизы от 30.03.2022года № 07-1-2-3-018948-2022, свидетельствующее о том, что для получения лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках в соответствии с приказом Россельхознадзора от 23 декабря 2020года №1384 размеры вольеров для содержания крупных кошачьих и медведей должны составлять не менее 100 кв.м., а также для некоторых видов животных является обязательным наличие в вольерах внутренних бассейнов в соответствии с новыми требованиями к использованию и содержанию животных. Данное обстоятельство требует корректировки проектно-сметной документации.

А также, после освобождения строительной площадки от бродячих животных в целях завершения реконструкции объекта и во избежание возникновения очагов инфекционных и инвазионных заболеваний на территории зоопарка, потребуется проведение механической очистки и дезинфекционных мероприятий, включая выемку и замену грунтов с соблюдением временных норм для обеззараживания территории. Перечисленные работы также ранее не предусматривались.

Учитывая изложенное, для осуществления контроля за соблюдением индивидуальным предпринимателем Забаковым З.Х. условий концессионного соглашения «Реконструкция объекта «Зоопарк «Нальчикский» подготовлено и направлено индивидуальному предпринимателю Забакову Залиму Хусеевичу дополнительное соглашение №1 от 13 января 2023 года к концессионному соглашению «Реконструкция объекта «Зоопарк «Нальчикский», находящегося в собственности Местной администрации городского округа Нальчик.

10. В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона от 27.12.2018 года № 489-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также пунктом 54 статьи 12 Федеральный закон от 04.05.2011 года, №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» Концессионер 05 сентября 2022года получил лицензию (регистрационный номер лицензии: Л049-00118-07/00615007) на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках.

Необходимо отметить, что за период с 01.10.2023г. по 31.12.2023г. на бесплатной основе (льготное) посетило зоопарк «Нальчикский» 1792 чел., в том числе по письменным обращениям 349 чел.

11. В связи с обращением ИП Забакова З.Х. (исх.16 от 07.12.2023г) по вопросу технического состояния объекта незавершённого строительства, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, мкр.Долинск, на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0104018:25, необходимо рассмотреть на заседании рабочей группы по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения экспертное заключение 29/11/23 о техническом состоянии объекта имущества, о соответствии строительным нормам и проектному назначению, или признания его аварийным и подлежащим сносу.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Рассмотреть на заседании рабочей группы по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения экспертное заключение 29/11/23 о техническом состоянии объекта имущества, о соответствии строительным нормам и проектному назначению, или признания его аварийным и подлежащим сносу.

2. Для осуществления мероприятий, указанных в концессионном соглашении по реконструкции зоопарка «Нальчикский», необходимо в кратчайшие сроки переместить приют для бездомных собак (ООО «4 лапы») с территории зоопарка «Нальчикский» на территорию вновь построенного приюта.

Подписали настоящий акт со стороны Концедента:

Дугужева Натэлла Мугарибовна




заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководитель МКУ «Департамент финансов», председатель рабочей группы;

Илларионова Наталия Александровна



руководитель МКУ «Департамент развития города, курорта и туризма» Местной администрации городского округа Нальчик, заместитель председателя рабочей группы;

Алагиров Руслан Мухамедович



и.о. начальника отдела сопровождения инвестиционных проектов МКУ «Департамент развития города, курорта и туризма» Местной администрации городского округа Нальчик, секретарь рабочей группы;

Бидов Аслан Хасанович



заместитель руководителя МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства» Местной администрации городского округа Нальчик - главный архитектор;

Бозаев Хасанби Муратович




начальник отдела управления муниципальной собственностью МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» Местной администрации городского округа Нальчик;

Дудуева Мадина Владимировна



и.о. начальника административно-правового управления Местной администрации городского округа Нальчик;

Эфендиев Олег Аркадьевич



и.о. руководителя МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» Местной администрации городского округа Нальчик»;

Карданов Анзор Русланович

Кузнецова Лариса Юрьевна

Маремуков Альберд Амирович

Нагоев Арсен Асланбиевич

Таумурзаева Салидат Мухарбиевна

Теуважуков Аслан Русланович

Шидуков Магомет Мухарбекович

Со стороны Концессионера: Индивидуальный предприниматель:
З.Х. ЗАБАКОВ



и.о. заместителя руководителя
МКУ «Департамент городского
имущества и земельных отноше-
ний Местной администрации
городского округа Нальчик»;
начальник МКУ «Управление
культуры Местной администрации
городского округа Нальчик»;
заместитель Главы местной
администрации городского округа
Нальчик;
и.о. руководителя МКУ «Департа-
мент архитектуры и градострои-
тельства Местной администрации
городского округа Нальчик»;
ведущий специалист отдела
сопровождения инвестиционных
проектов МКУ «Департамент
развития города, курорта и
туризма» Местной администрации
городского округа Нальчик;
главный специалист-юрист МКУ
«Управление культуры Местной
администрации городского округа
Нальчик»;
заместитель руководителя МКУ
«Департамент экономики Местной
администрации городского округа
Нальчик».